

## Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Antje Scheerer, 133-2693

AZ:

25.10.2017

### ZWISCHENBERICHT 7

25. Oktober 2017

---

#### Projekt: Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

Derzeit tätige Gewerke: Bauunternehmerleistungen

Auszuführende Arbeiten: die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, derzeit Fensterbau-, Dachabdichtungs-, Stahlbauarbeiten und Rohinstallationen der technischen Gebäudeausstattung, Trockenbauarbeiten

Termine: Die Arbeiten sind im Gesamtterminplan.

Maßnahmen:



Verkehr Kirchstraße, Kampmannstraße und Staigstraße:  
Situation wie bisher

In der Staigstraße wurden im Bereich des Halteverbots Parkbuchten für Baustellen-/ Firmenfahrzeuge eingerichtet, um die angespannte Parksituation zu entschärfen.



Baufeld Bauteil A

Rohbau abgeschlossen, der Kran wurde bereits abgebaut. Die Stahlkonstruktion der Verbindungsbrücke ist montiert. Fensterbauarbeiten, Verglasungen wurden eingesetzt. Dachabdichtungsarbeiten, Rohinstallationen technische Gebäudeausstattung und Trockenbauarbeiten sind im Gang.



Baufeld Bauteil C

Rohbau wurde fertig gestellt.  
Fensterbauarbeiten,  
Dachabdichtungsarbeiten,  
Stahlbauarbeiten, Rohinstallationen  
technische Gebäudeausstattung



### **In den nächsten Monaten anstehende Arbeiten:**

Bauteil A (Kirchstraße)

Dachabdichtungsarbeiten, Fenster- und Fassadenarbeiten bis ca. Januar 2018.

Rohinstallation der Technikgewerke, bis ca. Januar 2018.

Trockenbauarbeiten

Im Anschluss Beginn der weiteren Innenausbaugewerke.

Bauteil C (Staigstraße)

Dachabdichtungsarbeiten, Fenster- und Fassadenarbeiten bis ca. Januar 2018.

Rohinstallation der Technikgewerke, bis ca. Januar 2018.

Im Anschluss Beginn der Trockenbau- und Innenausbaugewerke.

aufgestellt, 16.10.2017

HGW, Scheerer