



BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.:	2020/1031
	Verantwortlich:	Dez. 6/HGW

Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz und WC-Anlagen.

Vergabe einer Containeranlage

Beratungsfolge dieser Vorlage					
Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	12.10.2020	2	X		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz und WC-Anlage

Containeranlage

An die Firma: **Grinbold-Jodag, Dischingen**

Auftragssumme: **1.234.944,70 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)	
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	19.380.000 € 1.730.000 € Container	keine	652.200 €	
Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja <input checked="" type="checkbox"/> Sachkonto: 78710000 / PSP: 7.882344.700 Nein <input type="checkbox"/> Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: <input type="checkbox"/> Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) <input type="checkbox"/> Umschichtungen innerhalb des Dezernates <input type="checkbox"/> Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu				
IQ-relevant	X	Nein	Ja	Korridor Thema:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	X	Nein	Ja	durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	X	Nein	Ja	abgestimmt mit

Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz und WC-Anlagen

Gewerk	Containeranlage
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	Metzger Renner-Motz, Karlsruhe
Bauzeit	48. KW 2020 – 52. KW 2020

Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Offenes Verfahren
Ende Zuschlagsfrist	02.11.2020
Anzahl interessierter Firmen	23
Anzahl eingereicherter Angebote	8

Prüfung der Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
4,6,7 und 8 platzierte Bieter	Nachgeforderten Unterlagen wurden nicht eingereicht, Angebote nicht wertbar	§16a EU Abs. 5 VOB/A
2 und 3 platzierter Bieter	Einhaltung der Lieferzeit nicht möglich	§ 16 EU Nr. 2 VOB/A

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Fa. Grinbold-Jodag, Dischingen	1.234.944,70 €	100%
2.	Fa. B	1.450.235,48 €	117%

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach §127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

Kostenvergleich

Summe Kostenberechnung	1.193.158,00 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	1.234.944,70 €
Mehrbetrag	41.786,70 €

Begründung Mehr- / Minderbetrag

Der Gesamtaufwand der Containeranlage beläuft sich auf 1.730.000 €.

Die Containeranlage wird über den Finanzhaushalt finanziert, da sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht gemietet, sondern gekauft wird. Die ergänzende Maßnahme wird im Rahmen des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens im Bauausschuss am 14.09.2020 und im Hauptausschuss am 15.09.2020 vorgestellt. Die Finanzierung wird im Rahmen des Haushalt 2021 fortgeschrieben.