

<b>STELLUNGNAHME zur Anfrage</b> FDP-OR-Fraktion  vom: 16.01.2016 eingegangen: 22.02.2016	Gremium:  Termin: Vorlage Nr.: TOP:  Verantwort-	<b>Ortschaftsrat Durlach</b>  <b>13.04.2016</b>  <b>13</b> <b>öffentlich</b> <b>Dez. 6/TBA</b>
<b>Baustelle für den Verkehrskreisel in der Fiduciastraße</b>		

Vertraglich festgelegt ist eine Bauzeit vom 10.08.2015 bis zum 27.05.2016. Dieses Baufenster ist für den Umfang der Arbeiten realistisch angesetzt und wird auch so eingehalten.

Da der Kreisel nicht auf der „Grünen Wiese“, sondern in einem verkehrlich äußerst sensiblen Bereich erstellt wird, muss dieser, um die Verkehrsbehinderungen so gering als möglich zu halten, in zwei Abschnitten gebaut werden. Das bedeutet, dass sämtliche anfallenden Gewerke am Kreisel nicht in einem Guss erbracht werden können und die gefühlte Bauzeit deshalb so lang erscheint. Des Weiteren ist zu bedenken, dass durch die erforderliche Aufweitung der vorhandenen Knotenpunktsfläche sämtliche Versorgungsleitungen unter Betrieb erneuert werden mussten und weiterhin noch müssen.

Ein „Überwintern“ der Baustelle zwischen den Jahren mit den verkehrsverträglicheren verkehrlichen Abläufen der ersten Bauphase, welche es ermöglichte die Fiduciastraße in beiden Fahrtrichtungen zu nutzen, war im Bauzeitenplan vorgesehen. Der zweite Bauabschnitt wurde absichtlich erst nach den Bauferien nach dem 11.01.2016 eingerichtet, da in dieser Phase größere Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet wurden.

Seitens des Tiefbauamtes wird allerdings auch nicht bestritten, dass die ausführende Firma Probleme hatte, den vertraglich geforderten Beton zum ursprünglich geplanten Betonagebeginn zu liefern und der damit verbundene stockende Bauablauf von den Bürgerinnen und Bürgern offenkundig wahrgenommen werden konnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann das Tiefbauamt versichern, dass die Verkehrsfreigabe des Kreisels wie geplant am 27.05.2016 erfolgen kann.

Sachbearbeiter: Herr Holler  
R 6050