



BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.:	138
	Verantwortlich:	Wählen Sie ein Element aus.

Information: Baumaßnahmen der Stadtwerke Karlsruhe in Wettersbach

Beratungsfolge dieser Vorlage					
Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Ortschaftsrat Wettersbach	07.06.2016	2	x		

Beschlussantrag

Wie mit dem Ortschaftsrat in der letzten Sitzung abgestimmt, wird ein Vertreter der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH in der Sitzung die geplanten Baumaßnahmen vorstellen. Entsprechend der anhängenden Übersicht sind drei Bauabschnitte in Wettersbach geplant. Der 1. Bauabschnitt steht unmittelbar vor der Fertigstellung. Der ursprüngliche Baubeginn war für den 11.01.2016 angedacht. Aufgrund der Witterungsverhältnisse hat sich dieser auf Anfang Februar verschoben.

Während der Bauphase ergaben sich folgende Herausforderungen, die zu einer Bauverzögerung geführt haben:

- Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam es immer wieder zu Einschränkungen der Ausführung (Schlechtwetterlage).
- Mit der geplanten Bavalittschicht konnten die geforderten Verdichtungswerte nicht erreicht werden. Dadurch musste das Tragschichtmaterial ausgetauscht werden.
- Durch die Sanierung des Wetterbachviadukts kam es zu einem höheren Schwerlastverkehrsaufkommen, wodurch die Baufirma in ihrem Arbeitstempo stark eingeschränkt wurde.
- Kurz vor der Wiederherstellung der Oberfläche wurde die Standfestigkeit der Bordanlage bemängelt. Daraufhin einigte man sich auf einen teilweisen Austausch der Bordanlage, was zu einer Verschiebung der Oberflächenwiederherstellung führte.
- Der im Unterbau der Straße teilweise angetroffene Trümmerschutt erschwerte die Ausführung.
- Bei der Neuverlegung der teilweise sehr langen Hausanschlüsse kam es immer wieder zu Komplikationen durch angetroffenen Fels (Findlinge), ungekannte Kanäle und Veränderungen der Hausanschlussstrassen.

Nach derzeitigem Stand wird der 1. Bauabschnitt zum 10.06.2016 fertiggestellt.

Die geplante Baumaßnahme „Zum Wald“ (Erneuerung der bestehenden Wasserleitung sowie Neuverlegung Gas) war nach Fertigstellung der drei Bauabschnitte geplant. Auf Anraten der Ortsverwaltung Wetterbach wird die Baumaßnahme „Zum Wald“ in den 2. Bauabschnitt mit aufgenommen.

Dieses Vorziehen der Maßnahme „Zum Wald“ sowie die Verzögerung des Fertigstellungstermins des 1. Bauabschnittes haben Auswirkung auf die Ausführungszeiten der weiteren Bauabschnitte. Somit ergibt sich folgender Bauablauf für die weiteren Bauabschnitte:

2. Bauabschnitt:

geplanter Baubeginn: 23.05.2016
 Fertigstellungstermin: 29.07.2016

3. Bauabschnitt:

geplanter Baubeginn: 01.08.2016
 Fertigstellungstermin: 30.09.2016

Die betroffenen Anwohner werden jeweils gesondert 2 Wochen vor Baubeginn über den Baustart mittels eines Anwohnerinformationsschreiben in Kenntnis gesetzt.

Antrag an den Ortschaftsrat:

Der Ortschaftsrat nimmt die Information der Baumaßnahmen der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen)		nein		ja	
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt		Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)	
Haushaltsmittel stehen Wählen Sie ein Element aus. Kontierungsobjekt: Wählen Sie ein Element aus. Ergänzende Erläuterungen:					
Kontenart:					
ISEK-Karlsruhe-2020-relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Handlungsfeld: Wählen Sie ein Element aus.
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	durchgeführt am 10.05.2016
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	abgestimmt mit