

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Antje Scheerer, 133-2693

AZ:

17.01.2018

ZWISCHENBERICHT 10

17. Januar 2018

Projekt: Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

Derzeit tätige Gewerke: Bauunternehmerleistungen

Auszuführende Arbeiten: derzeit erfolgen Fassadenarbeiten,
Im Inneren der Gebäude sind nach wie vor die
Rohinstallationen der technischen Gebäudeausstattung und
die Trockenbauarbeiten im Gang.

Termine: Die Arbeiten sind im Gesamtterminplan.

Maßnahmen:



Verkehr Kirchstraße, Kampmannstraße
und Staigstraße- > Situation wie bisher



Baufeld Bauteil A

Außen

Pfosten-Riegel-Fassade Erdgeschoss,
Montage der Fassadenplatten

Innenraum

Rohinstallationen technische Gebäude-
ausstattung und Trockenbauarbeiten.



Baufeld Bauteil C

Außen

Pfosten-Riegel-Fassade Erdgeschoss,
Dämmarbeiten der Fassade.

Innenraum

Rohinstallationen technische Gebäude-
ausstattung und Trockenbauarbeiten
Estrich im UG wurde eingebracht.

In den nächsten Monaten anstehende Arbeiten:

Bauteil A (Kirchstraße)

Fassadenarbeiten bis ca. Februar 2018.

Rohinstallation der Technikgewerke, bis ca. Januar 2018.

Trockenbauarbeiten

Im Anschluss Beginn der weiteren Innenausbauarbeiten.

Bauteil C (Staigstraße)

Fassadenarbeiten bis ca. Februar 2018.

Rohinstallation der Technikgewerke, bis ca. Januar 2018.

Trockenbauarbeiten

Im Anschluss Beginn der weiteren Innenausbauarbeiten.

aufgestellt, 21.12.2017

HGW, Scheerer