

STELLUNGNAHME zum Antrag	Gremium:	Ortschaftsrat Durlach
SPD-OR-Fraktion	Termin:	12.05.10
vom: 22.03.10 eingegangen: 22.03.10	TOP:	6
	Verantwortlich:	öffentlich Bäderbetriebe
Sanierung Turmbergbad; Neubau Umkleiden und Planschbecken sowie Barfußpfad		

- Kurzfassung -

Die beiden Baumaßnahmen im Turmbergbad Neubau Umkleiden und Neubau Planschbecken sind von den Konsolidierungsmaßnahmen nicht betroffen. Der Neubau Umkleiden wird über das Konjunkturprogramm finanziert und ist daher an eine Zeitschiene gebunden. Zeitgleich mit dem Planschbecken wird der Barfußpfad entstehen und gemeinsam der Bevölkerung übergeben.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
Gesamtaufwand der Maßnahme	Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch: Städtischen Haushalt <input checked="" type="checkbox"/> Investitionspauschale <input checked="" type="checkbox"/>	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
7.5200.15 = 1.596.500 € 7.5200.16 = 1.090.000 €	744.978 €	Konjunkturprogramm (Zuwendungsbescheid RP 13.07.09) für Projekt 7.5200.15			
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. Finanzposition:					
Umkleide + Grünanlage	7.5200.15.700				
Planschbecken	7.5200.16.700				
Barfußpfad	IP-Durlach				
Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

Derzeit ist von folgenden Terminen auszugehen:**Baumaßnahme Umkleide:**

März / April 2010	Werkplanung / Ausschreibung
Mai / Juni 2010	Vergabeverfahren
Juli 2010	Vergaben
September 2010	Baustelleneinrichtung
Oktober / November 2010	Abbruch
November / Dezember 2010 / Januar 2011	Rohbauarbeiten
Anfang Mai 2011	Fertigstellung

Baumaßnahme Planschbecken:

März / April 2010	Überarbeitung Planung
Mai / Juni 2010	Werkplanung
Juli 2010	Ausschreibung
August / September 2010	Vergabeverfahren / Vergaben
Dezember 2010 / Januar 2011	Rohbauarbeiten / Wickelstation
Februar / April 2011	Planschbecken in Edelstahl
Mai / Juni 2011	Fertigstellung

Baumaßnahme Barfußpfad (IP – Mittel)

November / Dezember 2010	Einfriedung Erweiterungsgelände
November / Dezember 2010	Planung / Ausschreibung
Januar / Februar 2011	Vergabeverfahren / Vergaben
März / April 2011	Ausführung
Juni 2011	Fertigstellung

Die Arbeiten am Planschbecken und Barfußpfad sind stark witterungsabhängig. Rohrleitungen und Edelstahl können nur bei Temperaturen über 6°C verarbeitet werden. Schweißen im Regen ist nicht möglich. Bei einem harten oder regenreichen Winter muss mit einer späteren Fertigstellung gerechnet werden.

Entsprechend der oben aufgeführten Termine wurden die Ansätze 2009 und 2010 entsprechend der Aufstellung "Verschiebung investive Auszahlungen" teilweise ins Folgejahr verschoben. Der Gesamtaufwand der Maßnahmen wurde dadurch nicht reduziert.

Dez. 6

Dez. 3

HGW

StKä

BB