

1.1 Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Die vorhandenen Wellenbrecher in den Stehtribünen des Wildparkstadions entsprechen nicht mehr den geltenden Sicherheitsvorschriften. Insbesondere sind die Abstände zwischen den Wellenbrechern, aktuell in jeder 10. Stufenreihe, zu groß und die von den Wellenbrechern aufnehmbaren Horizontallasten zu gering.

Die Erdwälle für die Stehtribünen wurden beim Bau des Wildparkstadions aus Wechsellagerungen von Bauschutt- und Bodenmaterial aufgebaut. Durch ungleiche Setzungen des Erdwalls haben sich die Stehstufen in Höhe und Flucht z. T. stark verformt. Bei den mittlerweile über 50 Jahre alten Stufen ist kein gleichmäßiges Profil bezüglich Neigung und Tritttiefe vorhanden. Die Steigungen betragen zwischen 14 cm und 22 cm, die Tritttiefen variieren zwischen 38 cm und 68 cm. Die Trittstufen müssen daher ebenfalls erneuert werden.

Auszuführen sind: Boden lösen und wieder einbauen bzw. transportieren 320 m³, Boden liefern und einbauen 400 t, Abbrechen von Wellenbrechern 50 Stück, Schottertragschicht herstellen 800 t, Asphalttragschicht herstellen 200 t, Asphaltdeckschicht herstellen 75 t, Abbrechen von Stadionstehstufen 3 350 m, L-Steine aus Beton setzen 3 000 m, Liefern und Einbauen von Wellenbrechern (l = 3,00 - 5,50 m) 96 Stück, Liefern und Einbauen von Handläufen 80 m, Flachstabgittermattenzaun liefern und montieren 42 m

1.2 Zeitplan der Umsetzung

Um die Sicherheitsmängel zu beheben, sollten die neuen Wellenbrecher für alle Stehplatzränge in der Spielpause im Sommer 2011 neu erstellt werden. Diese Pause wurde vom DFB in den Zeitraum 16.05.2011 bis 14.07.2011 gelegt. Damit steht für Baumaßnahmen ein Zeitfenster von nur 9 Wochen zur Verfügung.

Auf Grund dieser kurzen Bauphase sollen in diesem Jahr lediglich die Blöcke A 1 und E 4 umgebaut werden; E 1, D 1, D 2 und A 4 folgen im nächsten Jahr.

Aufgrund der zeitlichen Vorgaben, müssen die Bauarbeiten vor Erlangung der Rechtskraft des Doppelhaushaltes schnellstmöglich vergeben werden. Um dennoch ein Minimum an Verfahrenssicherheit erlangen zu können, waren die Beratungen des DHH 2011/2012 am 22./23.02.2011 abzuwarten. Darauf aufbauend ergibt sich folgendes Zeitgerüst:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Veröffentlichung der Ausschreibung: | 25.02.2011 |
| - Submission: | 18.03.2011 |
| - Vergabe/Bauausschuss: | 25.03.2011 |

Da zum Zeitpunkt des Versands der Ausschussunterlagen an die Mitglieder des Bauausschusses das Submissionsergebnis und der Vergabevorschlag noch nicht vorliegen werden, wird der Vergabebeschluss als Tischvorlage in der Bauausschusssitzung am 25.03.2011 nachgereicht. In der vorliegenden Form soll die Vorlage die Mitglieder des Bauausschusses über die zur Vergabe anstehende Baumaßnahme grundsätzlich informieren.

1.3 Projektvorstellung beim Gemeinderat

- | | |
|------------|----------------|
| 23.07.2010 | Bauausschuss |
| 12.10.2010 | Hauptausschuss |

1.4 Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:

siehe Beschlussvorlage (Tischvorlage)

1.5 Veranschlagung der Kosten

siehe Beschlussvorlage (Tischvorlage)

**1.6 Angaben über Finanzierung
(Haushaltsmittel, Verpflichtungsermächtigungen, Zuschüsse):**

Die Maßnahme ist im DHH-Plan 2011/2012 enthalten. Die Zustimmung des Gemeinderats erfolgte in seiner Sitzung am 22./23.02.2011. Die Finanzierung der vorliegenden Vergabe beim Projekt 7.885605 wird durch eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (apl. VE) aus Restmitteln des Jahres 2010 sichergestellt. Die für die Genehmigung der apl. VE erforderliche Offenlage erfolgt in Kürze.

Beschluss:**I. Antrag an den Bauausschuss****Sicherheitsmaßnahmen Wildparkstadion, Ertüchtigung der Wellenbrecher in den Stehtribünen A 1 und E 4 (BA 1)**

1. Der Bauausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis. Die Vergabe erfolgt über Tischvorlage.