

<b>ANFRAGE</b>  Stadträtin Doris Baitinger (SPD) Stadträtin Ute Müllerschön (SPD)  vom: 19.01.2007 eingegangen: 19.01.2007	Gremium:  Termin: Vorlage Nr.: TOP:  Verantwortlich:	<b>33. Plenarsitzung des Gemeinderates</b>  <b>27.02.2007</b> <b>963</b> <b>29</b> <b>öffentlich</b> <b>Dez. 4</b>
<b>Behindertengerechter Umbau öffentlicher Gebäude - Sachstandsbericht</b>		

#### Stellungnahme des Bürgermeisteramtes

#### 1.

**Die Stadtverwaltung legt dar, welche der im Doppelhaushalt 2005/2006 beschlossenen Maßnahmen zum behindertengerechten Umbau öffentlicher Gebäude abgeschlossen sind.**

Von den im Doppelhaushalt 2005/2006 beschlossenen Einzelmaßnahmen konnten inzwischen viele durchgeführt werden, beispielsweise:

- Rathaus am Marktplatz (Eingangsrampe, Flure, Treppenhäuser, Aufzüge, Behinderten WC)
- Technisches Rathaus (Aufzuganlage)
- Stadtbibliothek (Treppenhäuser, Aufzuganlage, Rampe im 2. OG)
- Inseltheater, Karlstraße 49 b (Eingangsbereich, Behinderten WC)
- Wildparkstadion, Adenauerring 17 (Behinderten WC)

#### 2 und 3:

**Die Stadtverwaltung legt dar, welche Maßnahmen noch nicht abgeschlossen wurden und erläutert die hierfür ursächlichen Gründe. Sie legt auch dar, wann mit der Fertigstellung der restlichen Maßnahmen zu rechnen ist.**

Die Praxis hat gezeigt, dass oft ein aufwändiger Abstimmungsprozess notwendig ist, bis eine konsensfähige Lösung gefunden wird. Prozessbeteiligte sind in der Regel neben den planenden Dienststellen (Gebäudewirtschaft und Hochbauamt - teilweise unterstützt durch externe Fachplaner) die jeweiligen Nutzerdienststellen sowie Sozial- und Jugendbehörde und der Beirat für Menschen mit Behinderungen. In vielen Fällen sind auch die Denkmalschutzbehörden in die Entscheidungen mit einzubinden.

Nachstehende Maßnahmen sind daher noch nicht abgeschlossen; ein Abschluss steht aber i.d.R. in den nächsten 6 Monaten bevor:

#### **Rathaus West Kaiserallee 4**

Die Bauleistungen für den Umbau Haupteingang einschließlich den neuen Aufzug sind ausgeschrieben. Ein Baubeginn erfolgt voraussichtlich Ende März 2007. Die Bauzeit beträgt ca. 4 Monate.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird auch eine kontrastreiche und taktile Wegeführung realisiert.

Ein neues Behinderten WC wird im Erdgeschoss eingerichtet. Die ursprünglich vorgelegte Ausführungsplanung wird derzeit überarbeitet, da der Nutzer einen anderen Standort im Haus bevorzugt.

### **Rathaus am Marktplatz**

Wegen eines verbesserten barrierefreien Zugangs (Änderung der Türanlage) werden derzeit Gespräche geführt. Verbesserungen der inneren Erschließung stehen in Zusammenhang mit dem übergeordneten Umbau- und Sicherheitskonzept, das derzeit entwickelt wird. Dieses sieht u.a. Veränderungen an den Flurtüren vor, damit ein barrierefreier Durchgang gewährleistet ist.

### **Ständehaus und Stadtbibliothek**

Der Umbau des Haupteingangs und des Seiteneingangs erfolgt im Frühjahr 2007. Die Bauleistungen hierfür sind ausgeschrieben.

Im Zusammenhang mit der derzeit laufenden Einrichtung eines neuen elektronischen Buchungs- und Rückgabesystems (Fertigstellung April 2007) erfolgt die Einrichtung eines barrierefreien Bedienplatzes an der Haupttheke im Erdgeschoss.

Der Umbau des Behinderten WC im Erdgeschoss sowie der im 1. und 2. Untergeschoss gelegenen WC-Anlagen beginnt im März 2007. Andere Verbesserungen wurden bereits erzielt (z.B. Umbau Rampe 1. Obergeschoss).

Einige Maßnahmen haben sich als nicht realisierbar erwiesen, so beispielsweise

- Rathaus am Marktplatz, Bereich Pforte (entfällt aus Denkmalschutzgründen), Plotschrift auf der Glasscheibe (entfällt aufgrund des Umbaus der Eingangstür)
- Stadtbibliothek Ständehausstraße, Schaffung eines Behindertenparkplatzes (keine geeignete Verkehrsfläche vorhanden).