



# Anlage 3

## Umsetzungsstand Gemeinderatsbeschluss „Erste Tranche zur nachhaltigen Modernisierung städtischer Gebäude – Teilprojekt E1.2 KSK30“

Der aktuelle Bearbeitungsstand aller energetischen Gesamtmodernisierungen der ersten Tranche vorgesehenen Projekte ist nachfolgend tabellarisch beschrieben. Von den in der Modernisierungstranche 1 benannten 82 Einzelprojekten sind aktuell rund 43 Prozent noch nicht bearbeitet (○), rund 39 Prozent befinden sich in der Projektvorbereitung oder Projektentwicklung und damit in der Definition des genauen Projektumfanges und des Lösungsansatzes (◐), rund 16 Prozent werden gerade für die Haushaltsreife planerisch bearbeitet (◑), rund 2 Prozent befinden sich in der Ausführungsplanung oder bereits in der Bauausführung (◒) und kein Projekt ist bereits fertiggestellt (●):

Lfd. Nr.	Gebäudenutzung	aktueller Projektstand	Termintreue nach bisheriger Planung
<b>Grundschulen</b>			
1	Adam-Remmele-Schule, Schulgebäude 1 + Turnhalle	◐	verzögert
2	Friedrich-Ebert-Schule, Schulgebäude + Sporthalle	◐	verzögert
3	Grundschule Beiertheim, Schulgebäude	◐	ohne Termin
4	Grundschule Bergwald, Schulgebäude	◐	ohne Termin
5	Grundschule Bulach, Schulgebäude + Sporthalle	◐	ohne Termin
6	Grundschule Daxlanden, Schulgebäude 1	◐	verzögert
7	Grundschule Grünwinkel, Schulgebäude 2	◐	ohne Termin
8	Grundschule Hagsfeld, Schulgebäude 2	◐	verzögert
9	Grundschule Stupferich, Schulgebäude + Gemeindezentrum	○	ohne Termin
10	Grundschule Wolfartsweier, Schulgebäude 1 + 2	◐	ohne Termin
11	Gutenbergschule, Pavillon	◐	ohne Termin
12	Hardtschule, Schulgebäude	○	ohne Termin
13	Hebelschule, Pavillon	○	ohne Termin
14	Heinz-Barth-Schule + Sporthalle Wettersbach	◐	verzögert
15	Leopoldschule, Schulgebäude	◐	ohne Termin
16	Marylandschule + Turnhalle	○	ohne Termin
17	Nebenius Grundschule, Grundschulgebäude	○	ohne Termin
18	Nordschule Neureut, Ersatzbau an neuem Standort	◐	verzögert
19	Oberwaldschule, Schulgebäude + Grundschulgebäude	◒	verzögert

Lfd. Nr.	Gebäudenutzung	aktueller Projektstand	Termintreue nach bisheriger Planung
20	Pestalozzischule + Turnhalle	○	ohne Termin
21	Riedschule + Turnhalle	◐	verzögert
22	Südendschule, Schulgebäude	○	ohne Termin
23	Südschule Neureut	◐	verzögert
24	Waldschule, Schulgebäude und Sporthalle	◑	verzögert
25	Weinbrennerschule	○	ohne Termin
26	Werner-von-Siemens-Schule	◑	verzögert
<b>Gemeinschaftsschulen</b>			
27	Anne-Frank-Schule, Gemeinschaftsschule	◐	verzögert
<b>Realschulen</b>			
28	Nebenius Realschule mit Turnhalle	○	ohne Termin
29	Rennbuckelschule, Schulgebäude 1	◐	ohne Termin
30	Schulzentrum Südwest, Schulgebäude	○	ohne Termin
31	Tulla-Realschule, Schulgebäude 1	○	ohne Termin
<b>Gymnasien</b>			
32	Fichte-Gymnasium, Seitenbauten	◐	verzögert
33	Fichte-Gymnasium, Rückgebäude	○	ohne Termin
34	Kant-Gymnasium, Pavillon + Gymnastikhalle	○	ohne Termin
35	Lessing-Gymnasium, Anbau	◑	verzögert
36	Markgrafengymnasium, Erweiterung und Ganztagesbetrieb	◐	ohne Termin
37	Max-Planck-Gymnasium, L-Bau + Pavillon	◐	ohne Termin
38	Schulzentrum Neureut, Schulgebäude	○	ohne Termin
<b>Förderschulen/SBBZ</b>			
39	Erich-Kästner-Schule, beide Schulgebäude	○	ohne Termin
40	Schulen am Weinweg	○	ohne Termin
41	Tulla-Lidell-Schule, Schulpavillon	○	ohne Termin
<b>Berufsschulen</b>			
42	Carl-Engler-/Carl-Benz-Schule	◐	ohne Termin
43	Pfinzbau, Berufsschulen in Durlach	◐	ohne Termin
44	Heinrich-Meidinger-Schule, Werkstattgebäude	○	ohne Termin
45	Schule am Turmberg	◐	ohne Termin
<b>sonstige Schulgebäude</b>			
46	Kimmelmansschule, Schulgebäude	○	termintreu
47	Uhlandschule, Schulgebäude	○	ohne Termin
<b>Schulprovisorium Nordstadt</b>			
48	Zukunft_Schule (Neubau)	◐	ohne Termin

Lfd. Nr.	Gebäudenutzung	aktueller Projektstand	Termintreue nach bisheriger Planung
<b>Sporthallen</b>			
49	Anne-Frank-Schule, Turnhalle	○	ohne Termin
50	Augustenburgschule, Turnhalle	○	ohne Termin
51	Hebelschule, Dreifeldhalle	◐	verzögert
52	Carl-Benz-Halle	○	ohne Termin
53	Draisschule, 2 Turnhallen	◐	ohne Termin
54	Eichelgartenschule, Sporthalle	◐	ohne Termin
55	Goethe-Gymnasium, 2 Sporthallen	○	ohne Termin
56	Schillerschule, Turnhalle	○	ohne Termin
57	Sporthalle Rintheim	○	ohne Termin
58	Südend- und Kimmelmansschule, Sporthalle	◐	ohne Termin
59	Uhlandschule, Sporthalle	◑	termintreu
60	Weiherwaldschule, Turnhalle	◐	ohne Termin
<b>Systemsporthallen</b>			
61	Europäische Schule, Turnhalle	○	ohne Termin
62	Heinrich-Köhler-Schule, Turnhalle	◐	ohne Termin
63	Max-Planck-Gymnasium, Sporthalle	◐	ohne Termin
64	Oberwaldschule, Sporthalle	◐	ohne Termin
<b>Verwaltungsflächen</b>			
65	Rathaus Grötzingen	◑	termintreu
66	Bauhöfe Neureuter Straße: TBA + GBA	○	ohne Termin
67	Forstamt Grötzingen, Im Stahlbühl	◐	verzögert
68	Forstamt Rappenwörth, Ersatzneubau an neuem Standort	◐	termintreu
69	Gartenbauamt Bezirk Ost	○	ohne Termin
70	Rathaus Grünwettersbach	○	ohne Termin
71	Rathaus Hohenwettersbach	◐	verzögert
72	Rathaus West, Kaiserallee 4	◐	ohne Termin
73	Umweltamt, Markgrafenstraße 14	○	ohne Termin
74	Verwaltungsgebäude Baumeisterstraße 56	○	ohne Termin
75	Verwaltungsgebäude Kochstraße 7	◐	termintreu
<b>Nutzungen SJB und stja</b>			
76	Kita Daxlanden	○	ohne Termin
77	Kita Kegelsgrund	◐	termintreu
78	Kita Weinbrennerstraße	○	ohne Termin
79	Kita Palmbach	◐	termintreu
80	Schülerhort Koelreuter Straße	○	ohne Termin
81	Kinder- und Jugendtreff Südstadt	◐	termintreu
82	Notunterkunft für wohnsitzlose Menschen, Rüppurrerstraße	◐	ohne Termin