

## IP-Mittel 2014

Bezeichnung des Projekts	Ansatz IP-Mittel EUR	Sachstand
<b>THH 1500 Stadtamt Durlach</b>		
Erwerb von beweglichem Vermögen	21.800 €	Laufende Beschaffungen wurden getätigt, die Restmittel wurden übertragen.
EDV-Ausstattung	8.800 €	Laufende Beschaffungen wurden getätigt, die Restmittel wurden übertragen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000 €	Laufende Beschaffungen wurden getätigt, die Restmittel wurden übertragen.
<b>Karlsburg</b> , Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.700 €	Mittel in Höhe von 13.077 € verfügt. Restbetrag i. H. v. 29.623 € wird übertragen; technische Umsetzung hat sich wegen Brandschutzmaßnahmen verzögert. Ausschreibung ist in Vorbereitung.
<b>THH 4100 Kultur</b>		
Erwerb von Kunstwerken	10.000 €	Mittel in Höhe von 1.200 € verfügt. Restbetrag in Höhe von 8.800 € wird übertragen und steht 2016 zur Verfügung.
Möblierung Stadtteil; Kinderbibliothek	15.000 €	Maßnahme wurde erledigt mit Gesamtausgaben in Höhe von 29.107 € (Rest aus städtischen Mitteln).
Villa Rustica; Ausschreibung für Wettbewerb	11.500 €	Verwendung noch offen. Die Mittel stehen noch zur Verfügung um einen beschränkten Wettbewerb durchzuführen.
<b>THH 6600 Tiefbau</b>		
Fahrradständer	10.000 €	Die Maßnahme ist erledigt. Mittel wurden im 2014 in Höhe von 4.500 € und 2016 in Höhe von 5.500 € verfügt.
Verschiedene kleiner Maßnahmen	20.000 €	Die Maßnahmen wurde erledigt.
Straße am Zwinger zwischen Mittel- und Rollerstraße	50.000 €	Die Maßnahmen wurde erledigt.
Feldwege	20.000 €	Die Maßnahmen wurde erledigt.
Pfingzstraße (ab Keramikweg Nr. 93 bis 102)	55.000 €	Die Maßnahme wurde 2015 erledigt.
Barrierefreies Durlach	40.000 €	Die Maßnahme wurde 2015 erledigt.
Beleuchtung - Umbau und Verbesserung	30.000 €	Die Maßnahme wurde erledigt. Der Mehraufwand in Höhe von 30.000 € wurde aus Mitteln des TBA finanziert.
Gemeindestraßen, JA; Straßengrün	15.000 €	Die Maßnahme wurde erledigt.
Verschiedene kleiner Maßnahmen		
<b>THH 6700 Gartenbau</b>		
Marktbrunnen; Ersatz Figuren	12.000 €	Die Beschaffung war 2014 nicht möglich, sie ist für 2016 vorgesehen. Vergabeverfahren wird vorbereitet.
Geräte und Maschinen	9.700 €	Beschaffungen wurden getätigt, Mittel wurden verbraucht.
Schlossgarten Durlach (Möblierung)	16.000 €	Die Maßnahmen wurden im Rahmen der Brunnenenerneuerung durch das GBA mitfinanziert. Haushaltsmittel stehen für weitere Möblierungsmaßnahmen im Schlossgarten zur Verfügung
Neubau Treppe Sepp-Herberger-Weg	50.000 €	Die Maßnahme wurde realisiert.
Aufwertung der Stadt durch mehr Grün	11.500 €	Es erfolgte keine Maßnahme in 2014 und 2015. Die Mittel wurden zum Übertrag nach 2016 gemeldet. Maßnahme wird im Ausschuß II beraten werden.
Spielplatz im Bergwald	45.000 €	Die Maßnahmen wurden erledigt - der Gesamtaufwand lag bei rund 20.000 €. Die Restmittel wurden nach 2016 übertragen und werden zur Finanzierung des KSP Heinrich-Weitz-Straße vorgeschlagen.
Grünzug Weiherhof, Fitnessparcour	45.000 €	Aufgrund der umfangreichen Sanierung der Umfassungsmauer Marstallstraße/Weiherstraße konnte keine Realisierung erfolgen. Gesamtkonzept muss noch erarbeitet werden, Planung durch GBA steht noch aus.
<b>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</b>		
Bauliche Veränderung der Sozialräume des Sanitärtrakts	10.000 €	Die Maßnahme wurde erledigt.