



BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.:	282
	Verantwortlich:	Dez. 6

**Schülerhort Knielingen, Containerprovisorium
Vergabe von Errichtung eines Schülerhorts in Containerbauweise (32 Container)**

Beratungsfolge dieser Vorlage					
Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	07.07.2017	5	X		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss stimmt der Vergabe folgender Arbeiten zu:

Errichtung eines Schülerhortes in Containerbauweise (32 Container)

an die Firma: **Ungrund, Neuenkirchen**

abschließend mit: **654.470,25 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen)		nein	<input checked="" type="checkbox"/>	ja
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt		Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeinsparungen)
1.450.000 €	nein	1.450.000 davon 526.000 € bei 7.880010.700		keine
Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung Kontierungsobjekt: Kostenstelle: Ergebnishaushalt 1.880.11.24 78210000 Kontenart:				
Ergänzende Erläuterungen: Sachkonto 44299000 für den Auf- und Abbau Sachkonto 42312000 für die Miete				
ISEK-Karlsruhe-2020-relevant	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>	ja Handlungsfeld: Sozialer Zusammenhalt und Bildung
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja abgestimmt mit

Schülerhort Knielingen Containerprovisorium

Projektbetreuung: Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Karlsruhe
Architektenleistung: Bau 4 Architekten, Karlsruhe

Vergabe von Errichtung eines Schülerhorts in Containerbauweise (32 Container)

Öffentliche Ausschreibung - Nr. 88/24/17 ÖN nach VOB/A

Vorbemerkung

Beschreibung der Maßnahme

Im Stadtteil Knielingen müssen im Schuljahr 2017/ 2018 die vier Hortgruppen aus der Viktor-von-Scheffel-Schule ausgelagert werden, da auf Grund der gestiegenen und prognostizierten Schülerzahlen ein erhöhter Flächenbedarf besteht. Um dies zu realisieren, soll neben der Reinhold-Crocoll-Halle ein Containerprovisorium mit Standzeit von ca. fünf Jahren errichtet werden.

Umfang der zu vergebenden Arbeiten

Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Titel:

Titel 1:

- Miete Schülerhort in Containerbauweise

Alternative zu Titel 1:

 Kauf Schülerhort in Containerbauweise

- Stundenlohnarbeiten und Stoffkosten

Art der Vergabe

Für die Vergabe der o. g. Leistung hat eine Öffentliche Ausschreibung stattgefunden. Die Bekanntmachung dazu erfolgte am 06.04.2017 auf der E-Vergabeplattform Subreport ELVIS, am 07.04.2017 im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe und am 08.04.2017 in den Badischen Neuesten Nachrichten sowie im Internet auf der Homepage der Stadt Karlsruhe.

17 Unternehmen haben die Vergabeunterlagen von der E-Vergabeplattform heruntergeladen. Der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes sind 7 Unternehmen nachgekommen und haben fristgerecht zum Einreichungstermin am 03.05.2017, 11.00 Uhr ein Angebot eingereicht.

Die Zuschlagsfrist endet am 24.07.2017

Vorgesehener Ausführungszeitraum:

Beginn Aufstellung Container am 02.11.2017 und Fertigstellung bis 28.02.2018

Prüfung der Angebote

Das Angebot eines Bieters wird gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A ausgeschlossen, es ist im Bezug auf die geforderten technischen Bedingungen im Leistungsverzeichnis in mehreren Punkten als nicht gleichwertig anzusehen.

Das Angebot eines Bieters wird gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A ausgeschlossen, die Vergabeunterlagen wurden geändert.

Das Angebot eines Bieters wird gem. § 16 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A ausgeschlossen, die angeforderten Erklärungen und Nachweise wurden nicht vorgelegt.

Nach rechnerischer und formaler Prüfung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

Titel 1: Miete

1. Fa. Ungrund, Neuenkirchen	654.470,25 €	100 %
2. Fa. B	796.488,11 €	122 %
3. Fa. C, Nebenangebot	837.650,52 €	128 %
4. Fa. D	1.431.612,84 €	219 %

Alternativ zu Titel 1 Kauf

1. Fa. B	753.994,14 €	100 %
2. Fa. A	988.979,25 €	131 %
3. Fa. D	1.089.525,92 €	145 %
4. Fa. C	kein Angebot für Kauf	

In den Angebotssummen sind jeweils 19 % Mehrwertsteuer enthalten.

Angebotsbeurteilung und Wertung der Angebote

Der Zuschlag wird nach § 127 GWB auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Wirtschaftlichste Bieterin ist die Firma Ungrund, Neuenkirchen, mit einem Endbetrag von 654.470,25 €.

Die Firma wird anhand der vorgelegten Unterlagen als leistungsfähige, fachkundige und zuverlässige Firma eingeschätzt.

Vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft wird vorgeschlagen, das Angebot der Firma anzunehmen und hierauf den Zuschlag zu erteilen.

Kostenvergleich

Summe Kostenberechnung	878.000,00 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	<u>654.470,25 €</u>

Minderbetrag	223.529,75 €
--------------	--------------

Die Kostenberechnung wurde auf Grundlage von aktuellen, in Art und Größe vergleichbaren Projekten ermittelt.

Beschluss:

I. Antrag den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss stimmt der Vergabe der Errichtung eines Schülerhorts in Containerbauweise (32 Container) für den Schülerhort Knielingen an die Firma Ungrund, Neuenkirchen, mit einer Endsumme von 654.470,25 € zu. Die Verwaltung wird ermächtigt, der Firma den Zuschlag zu erteilen.