

Gliederung

1. Sachstand Projekte, für die Mittel im Doppelhaushalt 2011/12 vorgesehen sind

(1) Projekte 2011/12 eröffnet oder in konkreter Umsetzungsphase

- ▶ Projekte schon eröffnet bzw. Eröffnung bis Ende 2011 sowie weitere Änderungen
- ▶ Projekte (zurzeit im Bau/Umbau oder in konkreter Umsetzungsphase) Eröffnung 2012
- ▶ Projekte (zurzeit im Bau bzw. konkreter Planungs- oder Umsetzungsphase) Eröffnung 2013

(2) Projekte in Prüfung (Umsetzung ist offen oder wurde zunächst zurück gestellt)

(3) Projekte sind gescheitert oder derzeit nicht umsetzbar

(4) Gruppenschließungen

2. Neue Planungsprojekte derzeit umsetzbar (Ergänzungsliste)

(1) Projekte Eröffnung bis Ende 2012 geplant

(2) Projekte Eröffnung bis Ende 2013 geplant

3. Projekte in Prüfung

1. Sachstand Projekte, für die Mittel im Doppelhaushalt 2011/12 vorgesehen sind

Da mit den neuen Betriebserlaubnissen des Landesjugendamtes in altersgemischten Gruppen mit insgesamt 15 Plätzen nur noch 5 Plätze mit Kindern ab 2 Monaten bis unter drei Jahren belegt werden dürfen, wurden die Angebotsformen in Absprache mit den Trägern geändert.

(1) Projekte 2011/12 eröffnet oder in konkreter Umsetzungsphase

► Projekte schon eröffnet bzw. Eröffnung bis Ende 2011 sowie weitere Änderungen

Nr./ Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 10/2011	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.1	Weierfeld	Kindertageseinrichtung an der Albschule, Gottlob-Schreber-Weg 31	Neubau (Stadt) zusammen mit Ersatzneubau Sonderschulkindergarten ist erstellt.	eröffnet	1,5 KK 1,5 GT	15 3	24	2010
1.2	Südweststadt	SKF/St.-Vincentius-Kliniken gAG, Kindertageseinrichtung „Vincenzo“, Römhildtstraße 3	Neubau 6-gruppige Betriebs-Kindertageseinrichtung, 3 Gruppen öffentlich zugänglich.	eröffnet	3 AM 3 KK	15 30	30	2010
1.3	Weststadt/ Nordstadt	Kath. Kindergarten Herz Jesu, Grenadierstraße 17	Erweiterungsneubau + Umnutzung von Gemeinderäumen fertig gestellt .	eröffnet	2 KK	16		2010
1.4	Rintheim/ Oststadt	Kath. Kindergarten St. Martin, Mannheimer Str. 3	Raumergänzung und Erweiterung durch Umnutzung von Kirchengemeinderäumen.	eröffnet	2 KK	20		2009
1.5	Waldstadt	Kath. Kirchengemeinde St. Albert, Elbinger Straße 14	Umbau mit Erweiterung in bestehender Kindertageseinrichtung ist erfolgt.	eröffnet	1 KK	10		2010
1.6	Nordweststadt	Evang. Pfarrgemeinde Petrus-Jakobus, Kindergarten Wormser Straße 7	Schließung einer Gruppe. Der Träger wird die Einrichtung 2012 ganz aufgeben.	09/2011 geschlossen	- 1 VÖ	-2	-18	
1.7	Knielingen/ Gesamtstadt	Elterninitiative Zwergen(t)raum e. V. / Musikkindertagesstätte, Egon-Eiermann-Allee 5	Musik-Kindertageseinrichtung (3 Gruppen) in Kooperation mit Bad. Konservatorium, Schirmherr Achim Thorwald durch VOWO erstellt.	eröffnet	3 AM neu: 1 KK 1 AM 1 GT	18 10 5 3	27 10 14	2010
1.8	Knielingen	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kita „Kinder-Wunderland“, Sudetenstraße 43	Ersatzneubau mit Erweiterung durch Investor auf städtischem Grundstück ist fertig gestellt.	eröffnet	2 KK + Ersatz 1 VÖ 1 GT	20		2010
							- 5	

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand Stand 10/2011	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.9	Oberreut	Städt. Kindertageseinrichtung Bonhoeffer Straße 16	Umwandlung einer Kindergartengruppe in eine Krippengruppe.	eröffnet	1 KK - 1 VÖ	10	- 22	
1.10	Knielingen	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kindergarten Herweghstr. 5a	Zweite Gruppe (wieder) eröffnet in vorhandenen Räumen.	eröffnet	1 VÖ		22	
1.11	Neureut	Evang. Kirchengemeinde Neureut-Heide, „Kindergarten Schmetterlinge“, Flughafenstr. 2	Umwandlung bestehender Gruppen und dadurch Angebotserweiterung (GT).	eröffnet	GT	5		
1.12	Oststadt/ Betriebs-Kindertageseinrichtung	Netzwerk Mensch gGmbH, Betriebs-Kindertageseinrichtung BGV-Areal, Durlacher Allee 56	Betriebs-Kindertageseinrichtung mit Belegplätzen für verschiedene Firmen und Institutionen ist mit zwei Gruppen eröffnet.	2 Gruppen eröffnet	1 KK 3 AM 1 KK 1 AM	10 18 10 5	27 10	2010
1.13	Durlach	AWO, Außengruppen der Kindertageseinrichtung Villa Weiherstraße, Seboldstraße 3	Außengruppen der Kita Villa Weiherhof in Mieträumen.	eröffnet	1 KK 1 GT/VÖ	10 2	-- 16	2010
1.14	Neureut	IB, Kita Hermann-Höpker-Aschoff-Str. 6	Kita-Neubau (durch VOWO) ist erstellt.	Eröffnung 11/2011	2 KK 2 GT/VÖ	20 6	28	2010
1.15	Grötzingen	Städt. Kindertageseinrichtung Obere Setz 1a	Ersatz- und Erweiterungsneubau. Betriebserlaubnis für Kinderkrippe liegt noch nicht vor.	Eröffnung bis Ende 2011	1 KK	10		
15	Gesamt	2011 realisiert	neue Plätze	2011	28	223	109	

► **Projekte (zurzeit im Bau/Umbau oder in konkreter Umsetzungsphase) Eröffnung 2012**

Nr./ Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 10/2011	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.16	Stupferich	Kath. Kirchengemeinde, Kindergarten St. Cyri- akus, Gänsbergstraße 3	Anpassung Raumprogramm und Erweiterung durch Umbau und Nutzung zusätzlicher Räume bis Jahresende fertig gestellt.	09/2010 neu: 01/2012	1 KK	10		2010
1.17	Oststadt/ Betriebs-Kinder- tageseinrichtung	Netzwerk Mensch gGmbH, Betriebs- Kindertageseinrichtung BGV-Areal, Durlacher Allee 56	Weitere Gruppen der Betriebs- Kindertageseinrichtung mit Belegplätzen für verschiedene Firmen und Institutionen ge- hen in Betrieb.	06/2012	1 KK 1 GT	10 3	14	2010
1.18	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Kath. Kindergarten St. Alfonsus, Marie- Alexandra-Straße 58	Erweiterung durch Umnutzung vorhandener Räume. Baugenehmigung ist erteilt.	11/2011 neu: 09/2012	1 KK	10		2010
1.19	Südweststadt	Kindertageseinrichtung im „Baden-Carré“, Ritterstraße 11a	Kita durch Investor im Bau.	11/2011 neu: 04/2012	1 KK 1 GT/VÖ	10 2	---	2010
1.20	Neureut	Kath. Kirchengemeinde, Kindertageseinrichtung St. Heinrich und Kuni- gunde, Moldaustraße 16	Erweiterung der Kindertages- einrichtung (Anbau). Pla- nungsabstimmung läuft.	11/ 2011 neu: 09/2012	1 GT/VÖ	4	12	2010
1.21	Hagsfeld/ Waldstadt	Evang. Kirche in Karlsru- he, Kirchengemeinde Hagsfeld, An der Tag- weide 27	Neue Kita mit 6 Gruppen im Bau (mit 10 Belegplätzen für das Fraunhofer-Institut). Integrative Einrichtung (INE) des Stadtteils.	11/2011 neu: 06/2012	3 KK 2 GT/VÖ 1 AM	30 5 5	30 10	2010
1.22	Neureut	Elterninitiative Kinder- haus Heidesee e. V., (ehem. Eislaufhalle), Weißdornweg 16	Raumergänzung und Erweite- rung durch Umbau des Eigen- tümers (GebaKa) fast fertig gestellt.	11/2010 neu: 01/2012	0,5 KK	5		2010
1.23	Waldstadt/ Gesamtstadt (Belegplätze EnBW)	Kind und Beruf e. V. Sport- und Bewegungs- Kindertageseinrichtung in Kooperation mit SSC, Am Sportpark 5	Neue Kita in Kooperation mit SSC (der Sporthalle für ge- meinsame Nutzung baut) ist im Bau.	Eröffnung 01/2011 neu: 01/2012	3,5 KK 1,5 GT	35	30	2010
1.24	Südstadt – östlicher Teil	Kindertageseinrichtung „Am Wasserturm“, Hedwig-Kettler-Straße 16	6-gruppige Kindertageseinrich- tung, Eigentum der Stadt, ist im Bau. Integrative Einrichtung (INE).	07/2012	3 KK 1 GT 1 VÖ 1 AM	30 3 3 5	14 16 10	03/2010

Nr./ Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 10/2011	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.25	Dammerstock/ Rüppurr	Kath. Kindergarten St. Fidelis, Speyerer Str. 26	Raumergänzung und Erweite- rung bestehender Kinderta- geseinrichtung in der Umset- zungsphase.	09/2012	2 KK	20		10/2009
1.26	Nordweststadt	Evang. Pfarrgemeinde Petrus-Jakobus, Kinder- garten Wormser Straße 7	Träger wird eingruppige Ein- richtung ersatzlos aufgeben, da das Gebäude nicht sanie- rungsfähig ist.	9/2012	-1 VÖ	-2	-18	
1.27	Grötzingen	Evang. Kirche in Karlsru- he, Kirchengemeinde Grötzingen, Fröbelstr. 7	Sanierung und Umbau des bestehenden Kindergartens und Anbau für Erweiterung. Baugenehmigung liegt vor.	03/2012 neu: 10/2012	1 KK	10		07/2010
1.28	Rüppurr	Kath. Kirchengemeinde, Kindergarten „Christkö- nig“, Göhrenstr. 2	Sanierung und Erweiterung der bestehenden Kindertages- einrichtung durch Umnutzung von Wohnräumen im Bau. Durch die räumliche Erweite- rung kann zukünftig die bishe- rige Kleingruppe um 4 Plätze aufgestockt werden.	09/2012	2 KK Ersatz neu 2 VÖ 1 GT	20 4		07/2010
1.29	Grünwinkel	Kath. Kirchengemeinde St. Josef, Kindertages- einrichtung „Albgrün“, Zeppelinstr. 56 a	Erweiterung der Kindertages- einrichtung durch Anmietung von Räumen der VOWO (Neubau Mehrgenerationen- wohnen Albgrün) in Umset- zungsphase.	05/2012 neu: 09/2012	1 AM 1 KK	5 10	10	07/2010
1.30	Grötzingen	Kath. Kirchengemeinde Grötzingen, „Luisenhof“ Am Grollenberg 6	Erweiterung durch Umnutzung von Gemeinderäumen. Bau- genehmigung liegt vor.	10/2012	2 KK	20		07/2010
1.31	Oststadt/Universität	KIT „KinderUni-Versum“, Karl-Wilhelm-Straße 1	Spatenstich ist erfolgt.	12/2012	6 KK 2 GT	60	40	07/2010
16	Gesamt Projekte	2012 realisiert	neue Plätze	2012	40,5	317	184	

► **Projekte (zurzeit im Bau bzw. konkreter Planungs- oder Umsetzungsphase) Eröffnung 2013**

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Aufnahme Bedarfsplanung
1.32	Südstadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Augartenstr. 59	Verlagerung Kindertageseinrichtung, da Grundstück mit sanierungsbedürftigem Kindertageseinrichtungs-Gebäude verkauft wurde. Träger mietet Kindertageseinrichtung von Investor an.	Ende 2012 neu: Frühjahr 2013	2 KK Ersatz 2 GT/VÖ	20 10	20	07/2010
1.33	Südstadt	Kath. Kindergarten Canisiushaus, Augartenstr. 51	Sanierungsumbau und Anpassung an das städt. Raumprogramm, bisher vorliegende Pläne werden überarbeitet, liegen noch nicht vor.	04/2013				07/2010
1.34	Südweststadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kindergarten Leibnizstr. 6a	Erweiterung der bestehenden Kindertageseinrichtung durch Aufstockung. Pläne und Kostenschätzung liegen vor.	05/2012 neu: 07/2013	2 KK	20		07/2010
1.35	Oberreut	Kath. Kirchengemeinde, Kindertageseinrichtung Eugen-Geck-Str. 2	Planung für Erweiterung der bestehenden Einrichtung (Hausmeisterwohnung) - entsprechend städt. Raumprogramm - zurzeit in der Abstimmungsphase.	12/2012 neu: 02/2013	1 KK	10		07/2010
1.36	Rüppurr	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kirchengemeinde Rüppurr, Reinhold-Schneider-Str. 75	Größerer Erweiterungs- und Ersatzneubau aus finanziellen Gründen nicht möglich. Planung für Sanierung und Erweiterung um zwei Krippengruppen in Abstimmungsphase.	11/2012 neu: 09/2013	2 KK Ersatz 2 GT/VÖ	20 6	30	07/2010
1.37	Beiertheim-Bulach/Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest, Standort Grundschule Bulach	Kindertageseinrichtungs-Neubau am Standort Grundschule Bulach. Ersatz für Kindertageseinrichtung Litzenhardtstr. 109 (diese bleibt mit 2 Gruppen als Außengruppe in Betrieb). Planentwurf liegt vor, Bauvoranfrage ist genehmigt.	10/2012 neu: Ende 2013	3 KK Ersatz 2 VÖ neu GT/ VÖ	30		07/2010

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
1.38	Waldstadt	Evang. Kirche in Karlsruhe/städt. Gebäude, Kösliner Straße 102	Erweiterungsanbau der bestehenden Kita (städtisches Gebäude). Baubeginn Herbst 2011.	12/ 2012 neu: 01/2013	1 KK	10		07/2010
1.39	Waldstadt	Kath. Kirchengemeinde, Königsberger Str. 9	Erweiterung des bestehenden Kindergartens „St. Hedwig“ von 2 auf 3 Gruppen (Umnutzung Hausmeisterwohnung). Planung liegt vor.	09/2012 neu: 01/2013	1 KK	10		07/2010
8	Gesamt Projekte	2013 realisiert			12	120	-----	

(2) Projekte in Prüfung (Umsetzung ist offen oder wurde zunächst zurück gestellt)

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
2.1	Nordweststadt/ Mühlburg	Kath. Kirchengemeinde, Kindertageseinrichtung St. Konrad, Hertzstr. 16 b	Erweiterungsanbau an bestehende 2-gruppige Kindertageseinrichtung wird zurückgestellt. Eine Umsetzung 2013 wird noch geprüft.	09/2012 in Prüfung	1 KK	10		07/2010
2.2	Nordstadt	PSD, Kinderhaus Schloßstrahl, Kanalweg 92	Umwandlung vorhandener Gruppen, Aufnahme von Kindern ab dem 1. Lebensjahr. Erweiterung um 1 KK, sobald städtische Horträume im OG (nach Umzug in Räume der Marylandschule) frei werden. Umzug der Hortgruppen ist zurzeit nicht möglich.	03/2012 zurzeit nicht möglich	1 AM 1 KK	5 10	-9	07/2010
2.3	Rintheim	Evang. Kirche in Karlsruhe, Rintheimer Hauptstr. 67	Ersatz- und Erweiterungsbau für sanierungsbedürftigen Kindergartenaltbau auf Grundstück der Kirchengemeinde wird aus Kostengründen erneut geprüft. Vorhaben wird zurückgestellt.	09/2012 zurückgestellt	1 KK Ersatz 2 RG in 1VÖ/RG 1GT/VÖ	10 3		07/2010 -6
3	Gesamt Projekte	Umsetzung offen		2013	4	38	-15	

(3) Projekte sind gescheitert oder derzeit nicht umsetzbar

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
3.1	Grünwinkel	KinderSpielHaus e. V., Kindertageseinrichtung Kreuzelburg, Kreuzelbergstr. 74	Erweiterung durch Nutzung schon vorhandener Räume. Die Räume sind nicht geeignet; die Erweiterung wird deshalb vom Träger nicht umgesetzt.	Ende 2011	1 KK	10		neu
3.2	Neureut/ stadtteilübergreifend	AWO/Standort Linkenheimer Landstraße 11 (Villa Bauer, Lorbeerweg)	Die Verhandlungen mit dem Eigentümer sind gescheitert.	02/2012	2 KK 1 GT	20	20	neu
3.3	Betriebs- Kindertageseinrichtung Standort Südweststadt	Netzwerk Mensch gGmbH, Holzstraße, Flurgrundstück Nr. 7079 Alternativ: Standort Weststadt	Betriebsnahe Kindertageseinrichtung (Gewerbegebiet Südweststadt hinter ZKM), für dort ansässige Unternehmen. Das städt. Grundstück Holzstraße ist an eine Gärtnerei verpachtet und steht nicht zur Verfügung. Träger wird zunächst kein weiteres Projekt umsetzen.	Projekt ist gescheitert	3 AM 1 AM	18 5	27 10	neu
3	Gesamt Projekte	nicht realisierbar	bzw. Schließungen		8	53	57	

(4) Gruppenschließungen

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
4.1	Nordweststadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Pfarrgemeinde Petrus-Jakobus, Kindergarten Wormser Straße 7	Schließung einer Gruppe. Die Einrichtung wird bis Sommer 2012 mit einer Gruppe geführt und dann ersatzlos aufgegeben, da das Gebäude nicht sanierungsfähig ist und das Grundstück verkauft wird.	9/2012	-1 VÖ	-2	-18	
4.2	Südstadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Augartenstr. 59	Einrichtung wird ab 2012 nur noch 2-gruppig geführt.	01/2012	-1 VÖ/GT		- 22	
2	Gesamt Projekte	Schließungen			-2	- 2	- 40	

2. Neue Planungsprojekte derzeit umsetzbar (Nachrückerliste)

Auf die nachfolgende Liste wurden nur Projekte aufgenommen, durch die neue Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen und die nach derzeitigem Planungsstand (konkreter Standort, abgestimmte Planung mit Kostenberechnung bzw. -vorausrechnung) auch 2012/13 umgesetzt werden können.

Die Auflistung der Projekte wurde nach folgenden Kriterien (siehe Spalte Art) gebildet:

- (1) Stadtteilbedarf
- (2) Elterninitiativen
- (3) Betriebskitas/Belegplätze
- (4) Gesamtstädtisches Einzugsgebiet

Bei allen Projekten wurde quer dazu die Frage der Wirtschaftlichkeit geprüft. Auf darüber hinausgehende Kriterien und ein weitergehendes Ranking wurde verzichtet, da alle Projekte in die Bedarfsplanung aufgenommen werden können.
 Projekte in Prüfung

(1) Nachrückerliste 2012: Projekte Eröffnung bis Ende 2012 geplant

Art	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1	Südwest- stadt	SKF/St.-Vincentius-Kliniken gAG, Kindertageseinrichtung „Vincen- to“, Römhildtstraße 3	Neue Plätze in vorhandenen Räumen für Kinder ab 3 Jahren sind möglich.	01/2012	0,5 GT		10
1	Durlach	AWO, Außengruppen der Kinder- tageseinrichtung Villa Weiher- straße, Seboldstraße 3	Prüfung für eine weitere Kleingruppe (5 Krippenplätze) durch das Landesju- gendamt läuft.	01/2012	0,5 KK	5	
1	Südstadt – östlicher Teil	Kindertageseinrichtung „Am Wasserturm“, Hedwig-Kettler-Straße 16	Durch eine weitere Fläche können für den Bedarf für Kinder ab 3 Jahren Plät- ze in einer Kleingruppe geschaffen werden.	07/2012	0,5 GT		10
1	Nordwest- stadt	educare, Kita „Wasserflöhe“, Kußmaulstraße 17	Die Erweiterung um eine Kleingruppe in bestehenden Räumen ist möglich.	07/2012	0,5 GT		10
1	Daxlanden	Seelsorgeeinheit Karlsruhe Süd- west/Kath. Kirchengemeinde Heiliggeist, Kindergarten St. Bar- bara, Kastanienallee 32	Erweiterung durch bauliche Verände- rungen im Bestand.	09/2012	1 KK	10	

Art	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1	Neureut	Evang. Kirchengemeinde Neu- reut Süd, Kindergarten Oberfeldstraße 17	Erweiterung durch Umnutzung einer Wohnung und Umbau im Bestandsge- bäude.	Herbst 2012	1 KK	10	
1	Durlach	pro Liberis gGmbH, Tiroler Straße 7	Umbau eines bestehenden Gebäudes durch den Eigentümer. Planung zwi- schen Investor und Träger wird zurzeit abgestimmt. Projektumsetzung (Ange- botsformen und Kooperation) erfolgt in enger Abstimmung mit dem Träger und der Leitung des angrenzenden evange- lischen 2-gruppigen Kindergartens Memeler Straße, der nicht erweitert werden kann.	11/2012	2,5 KK	25	
1	Südwest- stadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest/Kath. Kindergarten St. Hildegard, Klosestraße 21	Erweiterung des Kindergartens durch Umnutzung einer Wohnung. Planung und Kostenberechnung liegt vor.	Ende 2012	1 KK	10	
8		Projekte 2012 realisierbar	Neue Plätze	2012	7,5	60	30

(2) Nachrückerliste 2013: Projekte Eröffnung bis Ende 2013 geplant

Art	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest, Standort Grundschule Bulach	Kindertageseinrichtungs-Neubau am Standort Grundschule Bulach. Planentwurf liegt vor. Statt geplanter Jugendräume wird eine weitere Gruppe für Vorschulkinder geschaffen.	Ende 2013	1 AM	5	10
1	Wettersbach	Stadt/Kath. Kirchengemeinde Grünwettersbach, Kindergarten Esslinger Straße 2	Erweiterung des 2-gruppigen Kindergartens durch Umnutzung freier Schulräume. Umsetzung des Umbaus durch die Stadt, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft. Machbarkeitsstudie liegt vor.	12/2013	2 KK	20	
2	Rintheim	Fächerkinder e.V./ Mannheimer Straße 21	Nach Umzug der Außengruppe des Schülerhorts in Schulräume können die Räume der VOWO (Anmietung) für eine Krippengruppe der Elterninitiative genutzt werden.	Anfang 2013	1 KK	10	
1, 4	Innenstadt-West/ stadtteilübergreifend	Caritasverband, Haus Sonnensang, Moltkestraße 5	Generalsanierung (Ersatzneubau und Umbau) sowie Erweiterung und Umwandlung vorhandener Gruppen, um die Kindertageseinrichtung zukunftsfähig zu machen. Dabei werden die vorhandenen Hortplätze reduziert. Der Um- und Ausbau erfolgt stufenweise.	Herbst 2013	3 KK -1 GT	30	-18
4	stadtteil- übergreifend Standort Campus Nord	Studentenwerk Karlsruhe, St.-Barbaraweg 5	Der Eigentümer des Gebäudes, Vermögen und Bau (Land BW) will die Eigentumsrechte dem Studentenwerk übertragen (Grundbucheintrag). Planung (Grobkonzept mit Finanzierung) liegt vor.	10/2013	3 KK	30	
4	Stadt- und Landkreis	Parzival-Schulzentrum, Parzivalstraße 1	Neubau eines 7-gruppigen Kinderhauses als Ersatz- und Erweiterungsneubau: für zwei zusätzliche Gruppen und eine dritte Schulkindergartengruppe. Einzugsgebiet Kinder aus dem Stadt- und Landkreis. Planung und komplettes Baugesuch liegen der Stadt vor.	Herbst 2013	IN 1 KK IN 1 GT Ersatz IN 1 KK IN 1 GT	10 10	15 15
6		Projekte 13 realisierbar	Neue Plätze	2013	11	105	7

3. Projekte in Prüfung

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
	Nordweststadt/ Stadtteilübergreifend	Rudolf-Steiner - Kindergarten e.V., Nancystraße 22	Der Kindergarten nutzte - mit Duldung des Eigentümers, ohne Mietvertrag - seit vielen Jahren ein Gebäude mit großer Freispielfläche des Bundes. Inzwischen sind die Räume zum März 2012 gekündigt, Grundstück und Gebäude wurden an einen Investor verkauft. Übergangslösungen und Standorte für die Realisierung des geplanten Erweiterungsneubaus werden intensiv gesucht.	?	1 KK Ersatz 3 VÖ	10	
	Durlach/Aue	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes, Kindergarten Ellmendinger Str. 1	Erweiterung und räumliche Anpassung an das städtische Standardraumprogramm. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, kann die erstellte Neubauplanung nicht umgesetzt werden. Der Träger ist mit dem Denkmalamt in intensiven Verhandlungen.	?	1 KK	10	
	Durlach	Städt. Kindergarten Dornwald, Anton-Bruckner-Str. 10a	Möglichkeiten zur Erweiterung des 1-gruppigen Kindergartens werden geprüft.		1 -2 Gruppen		
	Durlach	Städt. (Schülerhort-) Gebäude, Weiherhof	Durch den Schulentwicklungsprozess wurde die Schloss-Schule zur reinen Grundschule, die ehemaligen Hauptschulräume sind frei. Nach der Verlagerung des städt. Schülerhorts an die Schloss-Schule können die Räume im Weiherhof für eine 4-gruppige Kita genutzt und damit ein bedarfsgerechtes Angebot in Durlach weiter ausgebaut werden.	2013/12	4 Gruppen		
	Durlach	Netzwerk Mensch gGmbH/Standort Gelände der Raumfabrik, Amalienbadstraße (Bauerwartungsland)	Der Träger beabsichtigt, eine 5-gruppige Kita mit Plätzen für Kinder von 2 Monaten bis zum Schuleintritt zu bauen. Baurechtliche Fragen werden geprüft. Größe und Angebotsformen hängen von der Gesamtentwicklung in den Einrichtungen in Durlach ab.	2013/2014	5		

Nr./ Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
	Durlach	AWO, Standort Areal Auer Str. 70	Der Investor, der das Gebiet entwickelt, hat Interesse, zusammen mit Wohnungsbau eine Kita zu errichten. Bisher erfolgte noch keine weitere Konkretisierung. Umsetzung und Angebotsformen hängen von der Gesamtentwicklung in den Einrichtungen in Durlach ab.	offen	offen		
	Mühlburg	Familienheim Karlsruhe eG/Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Kindergarten St. Jona, Sophienstraße 234	Erweiterung des bestehenden 2-gruppigen Kindergartens durch Um- und Anbau. Die Umsetzung erfolgt durch die Familienheim eG der Träger mietet die Räume der 4-gruppigen Kita vom Investor an. Die Umsetzung bis Ende 2013 wird zurzeit geprüft.	2014	2 KK	20	
	stadtteilübergreifend/ Nordstadt	Freier aktiver Kindergarten, Erzberger Str. 131	Erweiterung des bestehenden 1-gruppigen Kindergartens Anmietung weiterer Räume. Verhandlungen mit dem Eigentümer laufen. Pläne liegen noch nicht vor.	2013	1 KK	10	
	Nordweststadt	AWO, Kita Pamina, Her- tzstraße 21b	Die Erweiterung der bestehenden Einrichtung wird geprüft. Siemens ist an zusätzlichen Belegplätzen interessiert.				
	Hagsfeld	Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus, Kindergarten Waldeckstr. 9	Erweiterung und Anpassung an das städtische Standardraumprogramm durch Anbau und Nutzung von weiteren Räumen wird geprüft.		1 KK	10	
	Oststadt	Städt. Kita Haid- und Neustraße 56c	Nutzung frei werdender Horträume, wenn die Tullaschule Ganztagschule geworden ist und das Angebot für berufstätige Eltern an der Schule abgedeckt wird.	2013	2 KK	20	
	Rüppurr	Pro liberis gGmbH/ In- vestor Bereich Rüppurrer Schloß	Der Träger will eine Sport-Kita in Kooperation mit dem Postsportverein umsetzen mit 30 % Belegplätzen für das Unternehmen „dm“. Die bisherige Umsetzung ist gescheitert. Ein Investor hat Interesse bekundet, durch Umbau eine 3-4 gruppige Einrichtung zu schaffen. Pläne liegen noch nicht vor.	2013			

Nr./ Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
	Südstadt/ stadteilübergreifend	Halima, unabhängiger Kindergarten von Musli- men e.V., Standort Am Tivoli, Rüppurrer Straße 67	Der Träger plant mit dem Investor, der das Grundstück am Tivoli bebaut, eine in das Gebäude für studentisches Wohnen und Handel integrierte neue 3-gruppige Einrichtung. Konkrete Pläne liegen noch nicht vor.	2013	3 Gruppen	15	30
	Oststadt	Städt. Kita Frühlingstr. 2c	Die Aufstockung der städtischen Einrich- tung wird aufgrund des hohen Bedarfs in der Oststadt geprüft. Mit dieser Erweite- rung könnten andere Projekte (siehe nachfolgendes Projekt St. Bernhard, Marienhaus) umgesetzt werden.	2014	wird noch geklärt		
	Oststadt	Kath. Kirchengemeinde St. Bernhard, Kindergar- ten „Marienhaus“, Bun- testraße 2a	Der Träger möchte in den Räumen Plät- ze für Kinder unter drei Jahren schaffen, da die Räume für eine ganztägige Öff- nungszeit für Kinder ab 3 Jahren nicht geeignet sind. Die Kinder können im Anschluss den Kindergarten St. Martin besuchen, der aufgrund des hohen Be- darfs für Kinder ab 3 Jahren keine be- stehenden Plätze umwandeln kann.	2013/14	2 KK	20	- 44
	stdtteilübergreifend	Waldorfkindergarten, Mannheimer Straße 65	Prüfung: Neubau/Außengruppen auf dem Grund- stück Königsberger Straße oder Erweiterung auf dem angrenzenden Grundstück Mannheimer Straße 65 als Kooperationsprojekt mit dem 1- gruppigen Schulkindergarten (integrative Kita).				