

1. Sachstand Projekte für die Mittel im Doppelhaushalt 2009/10 vorgesehen sind

(1) Projekte 2009/10 eröffnet oder in konkreter Umsetzungsphase

▶ Projekte aus 2009 schon eröffnet

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1.1	Neureut	Evang. Kirchengemeinde Neureut, Kiefernweg 22 – 24	Neubau (Ersatz + Erweiterung um zwei Gruppen) durch VOWO, Anmietung durch Stadt.	03/2009 eröffnet	1 KK 1 GT/VÖ	10	20 - 3
1.2	Durlach	Kath. Kiga Christkönighaus, Kanzlerstr. 5	Ersatzneubau + Erweiterung um 1 Gruppe, Umwandlung der vorhandenen Gruppen.	09/2009 eröffnet	1 AM Umwandlungen	18	- 17
1.3	Daxlanden	Evang. Kirchengemeindeamt, Kiga Kopernikusstr. 4	Umwandlung bestehender Gruppe ist erfolgt.	09/2009 eröffnet		6	-13
1.4	Daxlanden	Kath. Kiga St. Valentin, Taubenstr. 44	Umbau durch Stadt in bestehendem Kindergarten.	09/2009 eröffnet	Umwandlung	10	- 22
4		Projekte 2009 eröffnet	Neue Plätze			44	- 35

▶ Projekte aus 2009, Eröffnung 2010 (zurzeit im Bau/Umbau/Umsetzungsphase)

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1.5	Innenstadt-Ost / Südstadt	Kath. Kiga St. Angela, Waldhornstraße 55, Außengruppen Markgrafenstraße 17,19	Anmietung von Ladenräumen von VOWO für 2 Krippengruppen (als Außengruppen der Kita). Umbau erfolgt zurzeit.	12/2008 neu 03/2010	2 KK	20	
1.6	Oberreut	AWO Kita Windrad, Elisabeth-von-Thadden-Str. 32	Umsetzung der Erweiterung der bestehenden Kita durch Stadt läuft.	09/2009 neu 06/2010	1 KK	10	
1.7	Oststadt	AWO/VBK-Grundstück, Theodor-Rehbock-Straße, Flurst. 6444/11	4-gruppige Kita mit Belegplätzen für VBK/EnBW (durch Beteiligung Grundstück/Kosten) ist im Bau.	09/2009 neu 04/2010	1 KK 3 AM	10 18	27

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1.8	Mühlburg	Kind und Beruf e. V./ Kita Sternengucker, Grundstück Keplerstraße	Kita durch Investor, Anmietung durch Stadt, ist im Bau.	09/2009 neu 02/2010	1 KK 3 AM	10 18	27
1.9	Weststadt	AWO / Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH, Moltkestr. 90	Betriebskita für Städt. Klinikum auf dem eigenen Gelände ist im Bau.	09/2009 neu 01/2010	4 AM	24	36
1.10	Nordweststadt	Educcare gGmbH / Bundesanstalt für Wasserbau, Kußmaulstr. 17	Betriebskita auf eigenem Gelände mit öffentlichen Plätzen und Belegplätzen ist im Bau.	09/2009 neu: 05/2010	2 KK 1 GT	20	20
1.11	Beierheim-Bulach	Evang. Gesamtkirchengemeinde / Sportkiga, St.-Florian-Straße 14	3-gruppige Kita durch Sportverein TSV Bulach als Investor, Anmietung durch Stadt, ist im Bau.	10/2009 neu ca. 05/2010	2 AM	12	18
1.12	Knielingen	AWO / Siemens AG, Siemens Industriepark, G.-Braun-Str. 16	6-gruppige Betriebskita mit drei öffentlichen Gruppen (ggf. Bedarfsdeckung Knielingen) ist im Bau.	12/2009 neu 07/2010	2 KK 3 AM 1 GT	20 18 2	27 16
8		Projekte aus 2009	Eröffnung neue Plätze 2010			182	171

► **Projekte aus 2010, Eröffnung 2010 (Projekte zurzeit im Bau bzw. konkreter Planungs- oder Umsetzungsphase)**

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	2010	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1.13	Südweststadt	Lebenshilfe e. V., Integrative Kita, Steinhäuserstraße 18 c	5-gruppige integrative Einrichtung (20 Sonderschulkindergartenplätze) ist im Bau.	01/2010	5 AM	30	45
1.14	Neureut	KinderSpielHaus e. V. Heidezwerge, Rosenhofweg 4	Ergänzung Räume für vorhandene Kita und Erweiterung durch Kauf des Nebengebäudes und Umbau der Scheune. Umwandlung von VÖ-Waldgruppe in GT-Gruppe. Neu: Antrag für Baukostenzuschuss (wird zurzeit geprüft.)	01/2010 neu 05/2010	1 AM Ergänzung KK 1 VÖ in GT	6 2	9
1.15	Oststadt	Pro Liberis gGmbH, Kita RäuberKiste, Tullastraße 25 - 29	Umbau des Gebäudes zu 4-gruppiger Kita durch Träger. Belegplätze für UNI. Baugenehmigung liegt vor.	08/2009 neu 05/2010	3 KK 1 GT	30	20

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	2010	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1.16	Südweststadt	SKF / St.-Vincentius-Kliniken gAG, an der Römheldtstraße	Nach Vertragsunterzeichnung für den Neubau der 6-gruppigen Betriebskita auf eigenem Grundstück mit drei öffentlichen Gruppen erfolgt nun Umsetzungsplanung.	03/2010 neu 10/2010	4 AM 2 KK	24 20	36
1.17	Weststadt/ Nordstadt	Kath. Kiga Herz Jesu, Grenadierstraße 17	Baugenehmigung für Erweiterung durch Neubau + Umnutzung von Gemeinderäumen liegt vor.	09/2010	1,5 KK	15	
1.18	Grötzingen	Städt. Kita, Obere Setz 1 a	Baugenehmigung für Ersatzneubau durch Stadt mit Erweiterung um Krippengruppe liegt vor.	08/2010 neu 09/2010	1 KK	10	
1.19	Gesamtstadt	Waldorfkindergarten, Mannheimer Str. 21	Mietverhandlungen für Räume zur Erweiterung „Wiegestube“ laufen.	09/2010 neu ca. 12/2009	1 KK	10	
1.20	Waldstadt	AWO / Kinderkrippe an der Europäischen Schule, Albert-Schweitzer-Str. 1	Neubau einer 4-gruppigen Krippeneinrichtung durch Stadt mit Belegplätzen für das Institut für Transurane.	10/2010 neu 11/2010	4 KK	40	
1.21	Mühlburg	Educcare gGmbH / Hardtstraße 24 – 30	6-gruppige Kita durch Investor, Anmietung durch Stadt, integriert in Mehrgenerationenhaus ist im Bau.	11/2010	2 KK 3 AM 1 GT	20 18 2	27 16
1.22	Weststadt	Reha Südwest, Inklusive Kita Im Zaubergarten, Kaiserallee 16	Umbau des bestehenden Gebäudes für 5-gruppige Kita (davon 2 Gruppen mit je 5 Kd. aus Schulkiga ab 2 Jahren) läuft.	05/2010	1KK 2AM 2GT	10 12 2	18 20
10		Projekte aus 2010	Eröffnung neue Plätze 2010			251	191

► Projekte aus 2010, Eröffnung 2011

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	2010	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1.23	Weierfeld	Kita an der Albschule, Scheibenhardter Weg	Neubau durch Stadt zusammen mit Ersatzneubau Sonderschulkinder-garten. Träger noch offen. Baubeginn Frühjahr 2010.	11/2010 neu 10/2011	1 KK 1 AM 1 GT	10 6 2	9 16
1.24	Hagsfeld	Evang. Kirchengemeinde, Kiga Schwetzingen Str. 18	Standort Neubau (Ersatz 3-gruppiger Kiga Schwetzingen Straße) mit Erweiterung (neu 3 Gruppen, bisher nur 1 Gruppe) steht fest. Mehrfachbeauftragung für 6-gruppige Kita läuft. Evang. Stadtkirchenamt stellt hierfür Vorhaben Bienwaldstraße zurück (siehe Ergänzungsliste).	12/2010 neu: Anfang 2011	1 KK	10	
2		Projekte aus 2010	Neue Plätze 2011			28	25

(2) Projekte in Prüfung

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
2.1	Dammerstock	Kath. Kiga St. Fidelis, Speyerer Str. 26	Sanierung, Raumergänzung und Erweiterung des bestehenden Kindergartens durch Umnutzung von Wohnungen. Vorgelegte Planung mit Kostenberechnung wurde geprüft: Vorliegende Planung ist nicht wirtschaftlich, weitere Klärung mit Träger ist erforderlich.	05/2010 neu 09/2010	2 KK	20	
2.2	Rintheim/Oststadt	Kath. Kiga St. Martin, Mannheimer Str. 3	Raumergänzung und Erweiterung durch Umnutzung von Räumen der Kirchengemeinde. Planung und Kostenberechnung für große Umbauplanung mit Erweiterung liegen noch nicht vor.	11/2009 offen, ob bis 09/2010	2 KK	20	
2.3	Südweststadt	Kath. Kiga, Klosestraße 2	Erweiterung des bestehenden Kindergartens durch Umnutzung von Mietwohnung. Bisher liegt kein konkreter Planungsentwurf vor.	01/2010 offen, ob bis Ende 2010	1 KK	10	
3		Projekte in Prüfung	Neue Plätze			50	

(3) Projekte sind gescheitert bzw. werden derzeit nicht umgesetzt

Nr./Anzahl	Stadtteil	Träger/Standort/Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
3.1	Rüppurr	Pro Liberis gGmbH, Hedwigstraße 2 – 8	Eigentümer hat von Umbau (wegen Verkauf des Gebäudes) Abstand genommen.	12/2009 gescheitert	2 KK 1 GT	20	20
3.2	Südweststadt	Haus Bodelschwingh, Breite Straße 37	Umnutzung von trügereigener Wohnung für Krippengruppe wurde zurückgezogen.	01/2009 gescheitert	1 KK	10	
3.3	Neureut/Nordstadt	Evang. Kiga Schmetterlinge, Flughafenstr. 2	Erweiterung des bestehenden Kindergartens durch Umnutzung von Mietwohnung. Antrag wurde zurückgezogen. Geplant wird kompletter Ersatzneubau mit Erweiterung.	08/2010 zurückgezogen	1 KK	10	
3.4	Nordweststadt	Evang. Kirchengemeinde, Bienwaldstraße 16	Für Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung war bisher beabsichtigt, bestehende 2-gruppige Einrichtung zu schließen und das Grundstück zu verkaufen. Projekt wurde vom Träger zugunsten des Projekts Evang. Kirchengemeinde Hagsfeld zurück gestellt.	11/2010 zurückgestellt	2 KK 2 AM 1 GT	20 12 2	18 16
4		Projekte (derzeit) nicht realisierbar	Neue Plätze			74	54

2. Neue Planungsprojekte derzeit umsetzbar (Ergänzungsliste)

Auf die nachfolgende Liste wurden nur Projekte aufgenommen, durch die neue Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen und die nach derzeitigem Planungsstand (konkreter Standort, abgestimmte Planung mit Kostenberechnung bzw. -vorausrechnung) auch 2010 umgesetzt werden können.

Die Auflistung der Projekte wurde nach folgenden Kriterien (siehe Spalte Art) gebildet:

- (1) Stadtteilbedarf
- (2) Elterninitiativen
- (3) Betriebskitas/Belegplätze
- (4) Gesamtstädtisches Einzugsgebiet

Bei allen Projekten wurde quer dazu die Frage der Wirtschaftlichkeit geprüft. Auf darüber hinausgehende Kriterien und ein weitergehendes Ranking wurde verzichtet, da alle Projekte in die Bedarfsplanung aufgenommen werden können.

Art	Standort	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1	Hagsfeld	Evang. Stadtkirchenamt, Kirchengemeinde Hagsfeld, Standort „An der Tagweide“	Neubau als Ersatz für vorhandenen Kiga Schwetzingen Straße 18 und Umwandlung der Gruppen sowie Erweiterung um drei Gruppen (bisher im HH nur 1 Gruppe, Standort geklärt, Mehrfachbeauftragung für 6-gruppige Kita läuft). Fraunhofer Institut hat Interesse an 10 Belegplätzen. - Vorhaben (3.4) Bienwaldstraße wurde zugunsten dieser Erweiterung zurück gestellt. -	Eröffnung Frühjahr 2011	1 KK 1 AM <u>Ersatz</u> 1 RG/VÖ 1 GT/VÖ 1 AM	10 6 + 4 + 4	9 -11 - 13
1	Waldstadt	Kath. Kirchengemeinde St. Albert, Kiga Elbinger Straße 14	Umbau mit Erweiterung in bestehendem Kiga. Konkrete Planung mit Kostenberechnung u. Bauzeitenplan liegt vor.	09/2010	1 KK	10	
1	Stupferich	Kath. Kirchengemeinde, Kiga St. Cyriakus, Gänsbergstraße 3	Planung für Anpassung Raumprogramm und Erweiterung durch Umbau und Nutzung zusätzlicher Räume mit Kostenberechnung liegt	09/2010	1 KK	10	

Art	Standort	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
			vor.				
1, 2	Knielingen	Elterninitiative Zwer- gen(t)raum e. V. / Musikkindertagesstätte, Egon-Eiermann-Allee 5,	Musikkita in Kooperation mit Bad. Konservatorium. Schirmherr Achim Thorwald. Neubau der 3-gruppigen Kita durch VOWO. Kosten pro GT- Platz 355 € , ohne Musikunterricht. Antrag mit Planung und Kostenbe- rechnung (beantragte Miethöhe und Fläche liegt über städt. Richtlinien) liegt vor.	09/2010	3 AM	18	27
1,3,4	Waldstadt	Kind und Beruf e. V. Sport- und Bewegungskita in Kooperation mit SSC, Gelände des Fächerbads	Neubau 4-gruppige Kita in Koopera- tion mit SSC (der Sporthalle für ge- meinsame Nutzung baut) auf dem Gelände des Fächerbads. Koopera- tionsvertrag zw. Träger und SSC liegt vor. Standort ist geklärt. Ein- zugsgebiet der Kita ist wohnortnah und stadtteilübergreifend mit 10 Belegplätzen für EnBW.	Baubeginn Anfang 2010, Eröffnung 01/2011	3 KK 1,5 GT	30	30
1 (bei Zuzug)	Knielingen	Evang. Stadtkirchenamt, Kirchengemeinde Knielingen, Neubau Kiga Herweghstraße 44, Standort Studentenstra- ße/Pionierstraße	Ersatzneubau mit Erweiterung des Kiga Herweghstraße 44 durch In- vestor auf städtischem Grundstück. Anmietung neuer Kita durch Kir- chengemeinde.	2011	2 KK + Ersatz bisherige Gruppen	20	
2	Neureut	Elterninitiative Kinderhaus e. V., Kita Eislaufhalle, Weißdornweg 16	Kita zieht innerhalb des Servicege- bäudes, das nach Abriss der Eis- laufhalle stehen blieb, vom OG ins EG. Raumergänzung und Erweiterung durch Umbau des Eigentümers (GebaKa). Anmietung.	Eröffnung in neuen Räu- men 11/2010	0,5 KK	5	
3	Oststadt	Netzwerk Mensch gGmbH, Betriebskita BGV-Areal, Durlacher Alle 56,	Planung mit Kostenberechnung für 4-gruppige Betriebskita liegt vor. Kita-Neubau auf dem Betriebsge- lände BGV mit Belegplätzen für BGV (10-15), LBBW (4), Volksbank (2-3), L-Bank (5-10) und weiteren	10/2010	1 KK 3 AM	10 18	27

Art	Standort	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
			Firmen oder öffentlichen Plätzen. Kosten pro Platz GT 480 €, Halb- tags 300 €.				
3	Innenstadt- Ost	Reha Südwest/ Betriebskinderkrippe des Landratsamtes Karlsruhe, Kriegsstraße	Integrative Kinderkrippe für Be- schäftigte des Landratsamtes (LRA) und öffentliche Plätze durch Umnut- zung von Büroräumen des LRA. Gremien des LRA haben Grund- satzbeschluss gefällt.	09/2010	2 KK	20	
4	Hagsfeld	Karlsruher Verein zur Förde- rung junger Menschen e.V., Parzivalschule, Parzivalstraße 1	Anzeige der Eröffnung einer integ- rativen Krippengruppe (ab Septem- ber 09) und einer Ganztagskinder- gartengruppe (15 Plätze, davon 5 geistig behinderte Kinder) erfolgte durch Rechtsanwalt des Trägers an SJB. Gruppen sind in den durch den Schulneubau frei gewordenen Containerräumen untergebracht, in dem sich auch eine Schulkindergar- tengruppe befindet. Aufnahme unter Vorbehalt: Verhandlungen über Konzept, Auf- nahme und Finanzierung behinder- ter Kinder in Schulkindergarten und neue integrative Gruppen sind er- forderlich. Das Projekt im Schulzentrum der Parzivalschule entspricht nicht der vom JHA am 27.11.08 beschlosse- nen konzeptionellen Weiterentwick- lung der Schulkindergärten und Fortsetzung von Integration und Inklusion in wohnortnahen Re- geleinrichtungen.	09/2009	1 KK 1 GT	10	15
10		Projekte 2010 realisierbar	Neue Plätze	2010/11		175	84

Projekte in Prüfung

Art	Standort	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
1	Hohenwettersbach	Städt. Kita Hohenwettersbach	Umbau Haus Spitalhof 2 durch Investor, Anmietung durch Stadt. Wenn möglich (Denkmalschutz), zieht städtische Kita in das neue Haus und die Hortgruppen in die jetzigen Räume der Kita an der Schule. Erweiterung der Kita und Lösung des Nutzungskonflikts zw. Schule und Kita wird so möglich.	Mitte 2010	0,5 KK	5	
1	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Kath. Kindergarten St. Alfonsus, Marie-Alexandra-Straße 58	Erweiterung der bestehenden Einrichtung durch Umnutzung vorhandener Räume. Einzugsgebiet Südweststadt. Planerische Umsetzung wird zurzeit geprüft.	Ende 2010	2 KK	20	
1	Oststadt	Pro Liberis gGmbH, Gottesauerstr. 28	Umbau im vorhandenen Gebäude durch Investor für 4-gruppige Kita. Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.	2010	2,5 KK 1,5 GT	25	30
2	Südstadt	Fächerkinder e.V. Rüppurrer Straße	Elterninitiative aus Südweststadt ist mit Investor in Verhandlung über den Umbau eines Objekts für zwei bis drei Gruppen. Antrag des eingetragenen Vereins auf Anerkennung als Jugendhilfeträger liegt vor.	2010	2 KK 1 GT	20	20
1	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Pro Liberis gGmbH, Marie-Alexandra-Straße 37	Wirtschaftliche Machbarkeit der Schaffung einer Kita durch Umbau/Einbau in ein bestehendes Gebäude durch Investor wird zurzeit geprüft.	Ende 2010	2 KK	20	
5		Projekte in Prüfung	Mögliche neue Plätze	2010		90	50