STELLUNGNAHME zur Anfrage Stadträtin Sabine Zürn (Die Linke) Stadtrat Niko Fostiropoulos (Die Linke) vom: 13.09.2016	Vorlage Nr.: Verantwortlich:	**2016/0548** **Dez. 1**
Kombilösung - Kostensteigerungen		

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	**25.10.2016**	**18**	**x**	

I. Unterbrechung der Arbeiten an der U-Station am Europaplatz seit Juli 2016 wegen Instabilitäten der Betonschachtelhülle

1. Wann kann voraussichtlich mit den Arbeiten wieder begonnen werden?

Die als zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vorgesehenen Rückverankerungen der Südwand werden ausgeführt, sobald die noch erforderlichen Abstimmungen mit der Postgalerie abschließend erfolgt sind. Nach aktuellem Sachstand soll mit den Arbeiten Mitte Oktober 2016 begonnen werden.

2. Wie hoch sind die Zusatzkosten zur Schadensbehebung und durch die Zeitverzögerung zu veranschlagen?

Maßnahmen im Zusammenhang der Behebung von Mängeln in der Bauausführung liegen ausschließlich in der Verantwortung des Aufragnehmers. Hieraus entstehende Zusatzkosten führen daher zu keiner diesbezüglichen Erhöhung der Vorhabenskosten.

3. Wie ist dieser Zusatzaufwand monetär zu veranschlagen als:

a) Förderfähige Zusatzkosten (in EURO), die sich zwischen Bund, Land und Stadt aufteilen?

und/oder

b) Nicht-förderfähige Zusatzkosten, die voll von der Stadt Karlsruhe zu tragen sind (in EURO)?

Siehe Stellungnahme zu Punkt 2.

II. Wie hoch ist die Kostensteigerung bei der Kombilösung derzeit zu bewerten, die durch die Verzögerung des Kriegsstraßenumbaus aufgrund des Einspruchs des Bundesrechnungshofs entstanden ist (in EURO)?

Für die maßgebenden Gewerke im Rahmen der Kombilösung zeigen entsprechende Datenauswertungen des statistischen Bundesamts, dass der Baupreisindex hierfür seit 2004 durchschnittlich um rund 2,2% pro Jahr gestiegen ist. Inwieweit sich diese allgemeine Baupreisentwicklung bei der anstehenden Vergabe für die Rohbauarbeiten zum Straßentunnel Kriegsstraße im noch abzuschließenden Bauvertrag auf die Vergabesumme nachträglich auswirkt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesichert bewertet werden.