

Vorlage Nr.: 2024/0142

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **Eigenbetrieb**
Fußballstadion im Wildpark

Beauftragung des Nachtrags „Datenpunkte“ der Zech Sports GmbH

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Betriebsausschuss "Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark"	07.03.2024	öffentlich	Entscheidung

Kurzfassung

Der Betriebsausschuss beschließt den Nachtrag der zusätzlichen Datenpunkte zur Gebäudeleittechnik zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 594.360,00 Euro (netto) Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridortheema:	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	abgestimmt mit KASIG	

Erläuterungen

Zur Steuerung der Anlagentechnik im Wildparkstadion wurde eine automatisierte Gebäudesteuerung eingebaut. Diese Steuerung ermöglicht die Bedienung der technischen Anlagen über einen zentralen Computer.

In der Ergänzungsvereinbarung zum TU Vertrag vom 15. Mai 2022 wurde festgelegt, dass in der neuen Gesamtpauschal- Auftragssumme von 123 Mio. Euro insgesamt 2.350 Datenpunkte umfasst sind. Im weiteren Projektverlauf hat sich auf Grund der komplexen Gebäude- und Anlagenstruktur eine Mehrung der Datenpunkte ergeben die zur Steuerung der technischen Anlagen zwingend erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um 1524 Datenpunkte, die zusätzlich zu den 2.350 Datenpunkte benötigt werden. In der Ergänzungsvereinbarung wurde vorsorglich ein Fixpreis von 390,00 Euro für jeden zu ergänzenden Datenpunkt vereinbart.

In Anbetracht des Anforderungsprofils der komplexen Gebäudeleittechnik und der sonstigen Randbedingungen ist die Mehrung der Datenpunkte plausibel und nachvollziehbar. Das Angebot wird als wirtschaftlich bezeichnet, zumal die im Nachtrag angegebenen Anzahl der Datenpunkte von einem externen Experten überprüft und plausibilisiert wurden. Auch wurden die Kosten der einzelnen Datenpunkte bereits in der Ergänzungsvereinbarung fest verankert.

In der Kostenprognose war der Nachtrag mit 500.000 Euro bewertet, und liegt nun mit 594.360,00 Euro in Summe 94.360,00 Euro über der Prognose.

Im Ergebnis der Prüfung wird vorgeschlagen, den Nachtrag zur Mehrung der Datenpunkte mit einem Gesamtpreis von 594.360,00 Euro (netto) zu vergeben.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss beschließt den Nachtrag der zusätzlichen Datenpunkte zur Gebäudeleittechnik zu beauftragen.