

Gliederung

1. Sachstand Projekte, für die Mittel im Doppelhaushalt 2011/12 zur Verfügung stehen

(1) Projekte 2011/12 eröffnet oder in konkreter Umsetzungsphase

- ▶ Projekte 2011 eröffnet
- ▶ Projekte (zum Teil noch im Bau oder in konkreter Umsetzungsphase) Eröffnung bis Ende 2012
- ▶ Projekte (zurzeit im Bau bzw. konkreter Planungs- oder Umsetzungsphase) Eröffnung bis Ende 2013

(2) Projekte in Prüfung (Umsetzung ist offen oder wurde zunächst zurückgestellt)

(3) Projekte sind gescheitert oder derzeit nicht umsetzbar

(4) Gruppenschließungen

2. Neue Planungsprojekte derzeit umsetzbar (Nachrückerliste)

- (1) Projekte Eröffnung bis Ende 2012 geplant**
- (2) Projekte Eröffnung bis Ende 2013 geplant**

3. Weitere Projekte in Prüfung

1. Sachstand Projekte, für die Mittel im Doppelhaushalt 2011/12 zur Verfügung stehen

Da mit den neuen Betriebserlaubnissen des Landesjugendamtes in altersgemischten Gruppen mit insgesamt 15 Plätzen nur noch 5 Plätze mit Kindern ab 2 Monaten bis unter drei Jahren belegt werden dürfen, wurden die Angebotsformen in Absprache mit den Trägern geändert.

(1) Projekte 2011/12 eröffnet oder in konkreter Umsetzungsphase

► Projekte 2011 eröffnet

Nr./Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
1.1	Weiherfeld	Kindertageseinrichtung „Im Weiherwald“, Gottlob-Schreber-Weg 31	Neubau (Stadt) zusammen mit Ersatzneubau Sonderschulkindergarten ist in Betrieb.	eröffnet	1,5 KK 1,5 GT	15 3	24	2010
1.2	Südweststadt	SKF/St.-Vincentius-Kliniken gAG, Kindertageseinrichtung „Vincento“, Römhildtstraße 3	Neubau 6-gruppige Betriebs-Kindertageseinrichtung, 3 Gruppen öffentlich zugänglich, ist eröffnet.	eröffnet	3 AM 3 KK	15 30	30	2010
1.3	Weststadt/ Nordstadt	Kath. Kindergarten Herz Jesu, Grenadierstraße 17	Erweiterungsneubau + Umnutzung von Gemeinderäumen in Betrieb.	eröffnet	2 KK	16		2010
1.4	Rintheim/ Oststadt	Kath. Kindergarten St. Martin, Mannheimer Str. 3	Raumergänzung und Erweiterung durch Umnutzung von Kirchengemeinderäumen.	eröffnet	2 KK	20		2009
1.5	Waldstadt	Kath. Kirchengemeinde St. Albert, Elbinger Straße 14	Umbau mit Erweiterung in bestehender Kindertageseinrichtung ist erfolgt.	eröffnet	1 KK	10		2010
1.6	Nordweststadt	Evang. Pfarrgemeinde Petrus-Jakobus, Kindergarten Wormser Straße 7	Schließung einer Gruppe. Der Träger wird die Einrichtung 2012 ganz aufgeben.	09/2011 geschlossen	- 1 VÖ	-2	-18	
1.7	Knielingen/ Gesamtstadt	Elterninitiative Zwergen(t)raum e. V. / Musikkindertagesstätte, Egon-Eiermann-Allee 5	Musikkindertageseinrichtung (3 Gruppen) in Kooperation mit Bad. Konservatorium, durch VOWO erstellt.	eröffnet	3 AM	15	30	2010
1.8	Knielingen	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kita „Kinder-Wunderland“, Sudetenstraße 43	Ersatzneubau mit Erweiterung durch Investor auf städtischem Grundstück.	eröffnet	2 KK + Ersatz 1 VÖ 1 GT	20	- 5	2010
1.9	Oberreut	Städt. Kindertageseinrichtung Bonhoeffer Straße 16	Umwandlung einer Kindergartengruppe in eine Krippengruppe.	eröffnet	1 KK - 1 VÖ	10	- 22	

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.10	Knielingen	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kindergarten Herweghstr. 5a	Zweite Gruppe (wieder) eröffnet in vorhandenen Räumen.	eröffnet	1 VÖ		22	
1.11	Neureut/Nordstadt	Evang. Kirchengemeinde Neureut-Heide, „Kindergarten Schmetterlinge“, Flughafenstr. 2	Umwandlung bestehender Gruppen und dadurch Angebotserweiterung (GT).	eröffnet	GT	5		
1.12	Gesamtstadt/ Landkreis	Netzwerk Mensch gGmbH, Betriebs-Kindertageseinrichtung BGV-Areal, Wolfartsweierer Straße 5	Betriebs-Kindertageseinrichtung mit Belegplätzen für verschiedene Firmen und Institutionen mit zwei Gruppen eröffnet.	bisher eröffnet	1 KK 3 AM 1 KK 1 AM	10 18 10 5	27 10	2010
1.13	Durlach	AWO, Außengruppen der Kindertageseinrichtung Villa Weiherstraße, Seboldstraße 3	Außengruppen der Kita Villa Weiherhof in Mieträumen.	eröffnet	1 KK 1 GT/VÖ	10 2	-- 16	2010
1.14	Neureut	IB, Kita Hermann-Höpker-Aschoff-Str. 6	Kita-Neubau (durch VOWO) ist in Betrieb.	eröffnet	2 KK 2 GT/VÖ	20 6	28	2010
1.15	Grötzingen	Städt. Kindertageseinrichtung Obere Setz 1a	Ersatz- und Erweiterungsneubau.	eröffnet	1 KK	10		
15	Gesamt	2011 realisiert	neue Plätze	2011	28	220	115	

► Projekte (zum Teil noch im Bau oder in konkreter Umsetzungsphase) Eröffnung bis Ende 2012

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.16	Stupferich	Kath. Kirchengemeinde, Kindergarten St. Cyri- akus, Gänsbergstraße 3	Anpassung Raumprogramm und Erweiterung ist fertig ge- stellt. Bisher sind 5 Krippen- plätze belegt, da noch eine Fachkraft fehlt.	eröffnet 0,5 KK ab 09/12	1 KK	10 5 5		2010
1.17	Gesamtstadt/ Landkreis	Netzwerk Mensch gGmbH, Betriebs- Kindertageseinrichtung Wolfartswieherer Straße 5	Weitere Gruppen der Betriebs- Kindertageseinrichtung eröff- net.	06/2012	1 KK 1 GT	10 3	14	2010
1.18	Südweststadt	Pro Liberis gGmbH, Ritterstraße 11a	Kita im „Baden-Carré“ ist fertig gestellt und von der Stadt angemietet.	11/2011 neu: 06/2012	1 KK 1 GT/VÖ	10 2	--- 16	2010
1.19	Hagsfeld/ Waldstadt	Evang. Kirche in Karlsru- he, Kirchengemeinde Hagsfeld, An der Tag- weide 27	Neue Kita mit 6 Gruppen im Bau (mit 10 Belegplätzen für das Fraunhofer-Institut). Integrative Einrichtung (INE) des Stadtteils ist gebaut.	eröffnet 06/2012	3 KK 2 GT/VÖ 1 AM	30 5 5	30 10	2010
1.20	Neureut	Elterninitiative Kinder- haus Heidensee e. V., (ehem. Eislaufhalle), Weißdornweg 67	Raumergänzung und Erweite- rung durch Umbau des Eigen- tümers (GebaKa) ist erfolgt.	eröffnet	0,5 KK	5		2010
1.21	Waldstadt/ Gesamtstadt (Belegplätze EnBW)	Kind und Beruf e. V. Sport- und Bewegungs- Kindertageseinrichtung, Am Sportpark 1	Neue Kita in Kooperation mit SSC (der Sporthalle für ge- meinsame Nutzung baut) ist eröffnet.	eröffnet	3,5 KK 1,5 GT	35	30	2010
1.22	Südstadt – östlicher Teil	Kind und Beruf e.V., Kindertageseinrichtung „Am Wasserturm“, Hedwig-Kettler-Straße 16	6-gruppige Einrichtung, Eigen- tum der Stadt, ist im Endaus- bau. Integrative Einrichtung (INE).	09/2012	3 KK 1,5 GT 1 VÖ 1 AM	30 3 3 5	24 16 10	03/2010
1.23	Nordweststadt	Evang. Pfarrgemeinde Petrus-Jakobus, Kinder- garten Wormser Straße 7	Träger wird eingruppige Ein- richtung ersatzlos aufgeben, da das Gebäude nicht sanie- rungsfähig ist.	Schließung 9/2012	-1 VÖ	-2	-18	
1.24	Grötzingen	Evang. Kirche in Karlsru- he, Kirchengemeinde Grötzingen, Fröbelstr. 7	Sanierung und Umbau des bestehenden Kindergartens mit Anbau für Erweiterung im Bau.	03/2012 neu: 09/2012	1 KK	10		07/2010

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.25	Grötzingen	Kath. Kirchengemeinde Grötzingen, „Luisenhof“, Am Grollenberg 6	Erweiterung durch Umnutzung von Gemeinderäumen ist im Bau.	10/2012	2 KK	20		07/2010
1.26	Südweststadt	SKF/St.-Vincentius-Kliniken gAG, Kindertageseinrichtung „Vincenzo“, Römhildtstraße 3	Neue Plätze in vorhandenen Räumen für Kinder ab 3 Jahren sind möglich.	eröffnet	0,5 GT		10	11/2011
1.27	Durlach	AWO, Außengruppen der Kindertageseinrichtung Villa Weiherstraße, Seboldstraße 3	Erweiterung um eine Kleingruppe (5 Krippenplätze) in bestehenden Räumen ist erfolgt.	eröffnet	0,5 KK	5		11/2011
1.28	Nordweststadt (Belegplätze BAW)	educare, Kita „Wasserflöhe“, Kußmaulstraße 17	Die Erweiterung um eine Kleingruppe in bestehenden Räumen ist möglich.	07/2012	0,5 GT		10	11/2011
1.29	Daxlanden	Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest/Kath. Kirchengemeinde Heiliggeist, Kindergarten St. Barbara, Kastanienallee 32	Erweiterung durch bauliche Veränderungen im Bestand.	09/2012 neu: 11/2012	1 KK	10		11/2011
1.30	Neureut	Evang. Kirchengemeinde Neureut Süd, Kindergarten Oberfeldstraße 17	Erweiterung durch Umnutzung einer Wohnung und Umbau im Bestandsgebäude.	09/ 2012	1 KK	10		11/2011
15	Gesamt	bis Ende 2012 realisiert	neue Plätze	2012	27,5	209	152	

► **Projekte (zurzeit im Bau bzw. konkreter Planungs- oder Umsetzungsphase) Eröffnung bis Ende 2013**

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Aufnahme Bedarfs- planung
1.31	Durlach	Pro Liberis gGmbH, Tiroler Straße 7	Baugenehmigung für den Gebäudeumbau ist beantragt. Die Umsetzung (Angebotsform/Kooperation) erfolgt in enger Abstimmung mit dem Träger des angrenzenden evangelischen Kindergartens Memeler Straße. Bei einer reinen Krippeneinrichtung soll dadurch Eltern ein Anschlussplatz gesichert werden.	11/2012 neu: Anfang 2013	2,5 KK	25		11/2011
1.32	Rüppurr	Kath. Kirchengemeinde, Kindergarten „Christkönig“, Göhrenstr. 2	Sanierung und Erweiterung der bestehenden Kindertageseinrichtung ist im Bau.	09/2012 neu: 04/2013	2 KK Ersatz neu 2 VÖ 1 GT	20 4		07/2010
1.33	Neureut	Kath. Kirchengemeinde, St. Heinrich und Kuni- gunde, Moldaustraße 16	Erweiterung der Kindertageseinrichtung (Anbau). Planungsabstimmung ist erfolgt.	11/ 2011 neu: 04/2013	1 GT/VÖ	4	12	2010
1.34	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Kath. Kindergarten St. Alfonsus, Marie- Alexandra-Straße 58	Erweiterung durch Umnutzung vorhandener Räume. Baugenehmigung ist erteilt.	11/2011 neu: 05/ 2013	1 KK	10		2010
1.35	Südstadt	Evang. Kirche in Karls- ruhe, Augartenstr. 59	Grundstück mit sanierungsbedürftigem Gebäude wurde verkauft. Der Träger mietet nach Umbau und Neubau vom Investor neue Räume an. Die Baugenehmigung liegt vor; der Umbau hat begonnen.	Ende 2012 neu: Sommer 2013	2 KK Ersatz 2 GT/VÖ	20 10	20	07/2010
1.36	Gesamtstadt/ Landkreis (Universi- tät)	KIT „KinderUni-Versum“, Karl-Wilhelm-Straße 1	Neubau der Kindertageseinrichtung für acht Gruppen wurde begonnen.	06/2013	6 KK 2 GT	60	40	07/2010
1.37	Südweststadt	Evang. Kirche in Karls- ruhe, Kindergarten Leibnizstr. 6a	Erweiterung der bestehenden Kindertageseinrichtung durch Aufstockung. Genehmigungsplanung läuft.	05/2012 neu: 07/2013	2 KK	20		07/2010

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.38	Oberreut	Kath. Kirchengemeinde, Kindertageseinrichtung Eugen-Geck-Str. 2	Planung für Erweiterung der bestehenden Einrichtung (Hausmeisterwohnung) - ent- sprechend städt. Raumpro- gramm - zurzeit in der Ab- stimmungsphase.	12/2012 neu: 09/2013	1 KK	10		07/2010
1.39	Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb- Südwest/Kath. Kinder- garten St. Hildegard, Klosestraße 21	Erweiterung des Kindergartens durch Umnutzung einer Woh- nung. Bauantrag ist gestellt.	Ende 2012 neu: 09/1013	1 KK	10		11/2011
1.40	Rüppurr	Evang. Kirche in Karls- ruhe, Kirchengemeinde Rüppurr, Reinhold- Schneider-Str. 75	Genehmigungsplanung für Sanierung und Erweiterung um zwei Krippengruppen läuft.	11/2012 neu: 09/2013	2 KK Ersatz 2 GT/VÖ	20	40	07/2010
1.41	Dammerstock/ Rüppurr	Kath. Kindergarten St. Fidelis, Speyerer Str. 26	Raumergänzung und Erweite- rung bestehender Kinderta- geseinrichtung in der Umset- zungsphase.	09/2012 neu: 10/2013	2 KK	20		10/2009
1.42	Grünwinkel	Kath. Kirchengemeinde St. Josef, Kindertages- einrichtung „Albgrün“, Zeppelinstr. 56 a	Erweiterung der Kindertages- einrichtung durch Anmietung von Räumen der VOWO (Neu- bau Mehrgenerationenwohnen Albgrün) noch in der Umset- zungsphase.	05/2012 neu: Ende 2013	1 AM 1 KK	5 10	10	07/2010
1.43	Beiertheim-Bulach/ Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest, Standort Grundschule Bulach	Kindertageseinrichtungs- Neubau am Standort Grund- schule Bulach. Ersatz für Kin- dertageseinrichtung Litzen- hardtstr. 109 (diese bleibt mit 2 Gruppen als Außengruppe in Betrieb). Bauvoranfrage ist genehmigt; Umsetzungspla- nung ist in Arbeit.	10/2012 neu: Ende 2013	3 KK 1 AM Ersatz 2 VÖ neu GT/ VÖ	30 5	10	07/2010 11/2011
1.44	Waldstadt	Evang. Kirche in Karls- ruhe/städt. Gebäude, Kösliner Straße 102	Erweiterung der bestehenden Kita (städtisches Gebäude) im Bau.	12/2012 neu: 01/2013	1 KK	10		07/2010

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.45	Waldstadt	Kath. Kirchengemeinde, Königsberger Str. 9	Planungsabstimmung der Erweiterung des Kindergartens „St. Hedwig“ (Umnutzung Hausmeisterwohnung) läuft.	09/2012 neu: 01/2013	1 KK	10		07/2010
1.46	Wettersbach	Stadt/Kath. Kirchengemeinde Grünwettersbach, Kindergarten Esslinger Straße 2	Planung der Erweiterung des 2-gruppigen Kindergartens durch Umnutzung freier Schulräume durch Stadt, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft ist abgeschlossen.	10/2013	2 KK	20		12/2011
1.47	Rintheim	Pro Liberis gGmbH Außengruppe der Kita „Räuberkiste“, Mannheimer Straße 23	Alternativ zur Mannheimer Straße 21 (freie Schülerhorräume) werden besser geschnittene Räume von der Stadt angemietet. Umbauplanung ist abgestimmt. Die Gruppe wird an bestehende Einrichtung angegliedert.	Anfang 2013	1 KK	10		12/2011
1.48	Gesamtstadt/ Landkreis	Parzival-Schulzentrum, Parzivalstraße 1	Baugenehmigungsverfahren für den Ersatz- und Erweiterungsneubau. Neue Gruppen können übergangsweise schon 09/2012 starten. - siehe Nachrückerliste -	Herbst 2013	IN 1 KK IN 1 GT Ersatz IN 1 KK IN 1 GT	10 10	15 15	12/2011
1.49	Gesamtstadt	Rudolf-Steiner - Kindergarten e.V., Am Anebosweg 2	Standort ist festgelegt, die Planung des Ersatz- und Erweiterungsneubaus in Arbeit. Der Kindergarten ist in Containern auf dem Schulgelände der Werner-von-Siemens - Schule untergebracht.	Herbst 2013	1 KK Ersatz 3 VÖ	10		02/2012
1.50	Mühlburg	Familienheim Karlsruhe eG/Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Gellertstraße 43-45	Abgestimmte Planung für die Erweiterung des bestehenden Kindergartens St. Jona durch Um- und Anbau des Investors Familienheim eG liegt vor.	Ende 2013	2 KK	20		02/2012
1.51	Südweststadt/ Beiertheim-Bulach	Pro Liberis gGmbH, Marie-Alexandra-Straße 37	Anmietung nach Umbau der Räume durch den Eigentümer. Einrichtung soll den Bedarf für die Südweststadt abdecken.	Anfang 2013	2 KK	20		02/2012
21	Gesamt Projekte	bis Ende 2013 realisiert	neue Plätze		42,5	373	72	

(2) Projekte in Prüfung (Umsetzung ist offen oder wurde zunächst zurückgestellt)

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
2.1	Nordweststadt/ Mühlburg	Kath. Kirchengemeinde, Kindertageseinrichtung St. Konrad, Hertzstr. 16 b	Planung für die Erweiterung des 2-gruppigen Kindergartens bis Ende 2013 liegt noch nicht vor.	09/2012 in Prüfung Ende 2013	1 KK	10		07/2010
2.2	Nordstadt	Paritätische Sozialdienste gGmbH, Kinderhaus „Schlossstrahl“, Kanalweg 92	Umwandlung einer vorhandenen Gruppe.	03/2012 in Prüfung 09/2013	1 AM	5	-9	07/2010
2	Gesamt Projekte	Umsetzung offen		2013/14	2	15	- 9	

(3) Projekte sind gescheitert oder ursprüngliche Planung derzeit nicht umsetzbar

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
3.1	Gesamtstadt/ Landkreis	Studentenwerk Karlsruhe, St.-Barbaraweg 5	Geplante Übertragung des Gebäudes durch Vermögen und Bau (Land BW) an das Studentenwerk und Umbau zur Kita wird vom Studentenwerk nicht weiter verfolgt.	10/2013 wird nicht umgesetzt	3 KK	30		11/2011
3.2	Nordstadt	Paritätische Sozialdienste gGmbH, Kinderhaus „Schlossstrahl“, Kanalweg 92	Eine Erweiterung scheitert bisher, da die Räume im Obergeschoss weiterhin vom städtischen Hort benötigt werden.	03/2012 offen	1 KK	10		07/2010
3.3	Rintheim	Evang. Kirche in Karlsruhe, Rintheimer Hauptstr. 67	Grundsatzbeschluss für den Verkauf der Immobilie ist erfolgt. Träger will eine erweiterte Einrichtung vom zukünftigen Investor anmieten.	09/2012 offen	1 KK Ersatz 2 RG in 1VÖ/RG 1GT/VÖ	10 3		07/2010 -6
3.4	Gesamtstadt	Caritasverband, Haus Sonnensang, Moltkestraße 5	Die geplante Generalsanierung ist aus statischen Gründen nicht möglich. Erforderlich ist ein Ersatzneubau. Neue Planung ist in Arbeit und soll durch einen Investor umgesetzt werden.	Herbst 2013 neu: 2014	3 KK -1 GT	30		11/2011 -18
4	Gesamt Projekte	nicht realisierbar			7	83	- 24	

(4) Gruppenschließungen

Nr./Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
4.1	Nordweststadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Pfarrgemeinde Petrus-Jakobus, Kindergarten Wormser Straße 7	Schließung einer Gruppe. Die Einrichtung wird bis Sommer 2012 mit einer Gruppe geführt und dann ersatzlos aufgegeben, da das Gebäude nicht sanierungsfähig ist und das Grundstück verkauft wird.	9/2012	-1 VÖ	-2	-18	
1	Gesamt Projekte	Schließungen			-1	-2	-18	

2. Neue Planungsprojekte derzeit umsetzbar (Nachrückerliste)

Auf die nachfolgende Liste wurden nur Projekte aufgenommen, durch die neue Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen und die nach derzeitigem Planungsstand (konkreter Standort, abgestimmte Planung mit Kostenberechnung bzw. -vorausrechnung) 2012/13 umgesetzt werden können.

(1) Nachrückerliste 2012: Projekte Eröffnung bis Ende 2012 geplant

Nr./Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfs- planung
1.1	Wolfartsweier	Städt. Kita Wolfartsweier, Wettersteinstraße 16a	Umwandlung vorhandener Gruppen und Aufnahme von Kindern ab zwei Jahren.	09/2012	2 AM ab 2 J.	7	-14	
1.2	Gesamtstadt/ Landkreis	Parzival-Schulzentrum, Parzivalstraße 1	Neue Gruppen können übergangsweise ab 09/2012 in vorhandenen Räumen starten.	09/2012	IN 1 KK IN 1 GT	10	15	11/2011
2	Gesamt Projekte	neue Plätze 2012			4	+17	+1	

(2) Nachrückerliste 2013: Projekte Eröffnung bis Ende 2013 geplant

Nr./Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6	Bedarfsplanung
2.1	Südstadt	Kath. Kindergarten Canisiushaus, Augartenstr. 51	Geplante Sanierung, Anpassung an das städt. Raumprogramm und Erweiterung um zwei Gruppen wird durch einen Um- und Anbau realisiert. Planabstimmung läuft.	10/2013	2 KK	20		Sanierung 07/2010
2.2	Gesamtstadt/ Landkreis	Studentenwerk, Kinderhaus „Blumenland“, Adlerstraße 26	Sanierung und Erweiterung der bestehenden 4-gruppigen Einrichtung durch den Vermieter. Planungsentwurf liegt vor.	2013	1 KK	10		
2.3	Rüppurr	Kath. Kirchengemeinde „Christkönig“, Kindergarten „Regina“, Marxzeller Straße 32	Träger wird den bestehenden Kindergarten an den Investor Familienheim Karlsruhe eG verkaufen und nach Umbau und Erweiterung anmieten. Planungsabstimmung läuft.	2013	1,5 KK	15		
2.4	Rüppurr/ Südweststadt/ Südstadt	Investor/Am Rüppurrer Schloss 7	Umbau eines Geschäftshauses in eine 5-gruppige Kindertageseinrichtung. Die Stadt hat Mietverhandlungen mit dem Eigentümer aufgenommen. Entwurfspläne liegen vor.	09/2013	2 KK 2 AM ab 2 J. 1 GT	20 10	20 20	
2.5	Nordweststadt/Gesamtstadt (Belegplätze Siemens AG)	AWO, Kita Pamina, Hertzstraße 21b	Die bestehende Einrichtung wird durch einen Anbau erweitert. Belegplätze für Siemens AG durch finanzielle Beteiligung an den Baukosten. Die Planung wird vorbereitet.	09/2013	1 KK 1 AM ab 2 J.	10 2	16	
5	Gesamt Projekte	realisierbar	bis Ende 2013		11,5	87	56	

3. Projekte in Prüfung

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
	Südweststadt	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest, Kindergarten St. Klara, Südenstraße 41	Die Kirchengemeinde plant, das auf dem Gelände des Kindergartens liegende Pfarrhaus zu verkaufen. Verhandlungen mit einem Investor über Kauf und Umbau eines Gebäudes für Krippengruppen sind aufgenommen.	2013/14	3 KK	30	
	Grünwinkel	Kath. Seelsorgeeinheit Karlsruhe-Südwest, St. Josef, Eichelbergstr. 1	Die Erweiterung des bestehenden Kindergartens durch Umnutzung von Pfarrgemeinderäumen evtl. mit Anbau wird momentan geprüft.	2013	2 KK	20	
	Oberreut	Kath. Kirchengemeinde, Wilhelm-Leuschner-Str. 32	Erweiterung des bestehenden 4-gruppigen Wohnungskindergartens durch einen Anbau wird vom Eigentümer, der Volkswohnung GmbH geprüft.	Ende 2013	1 KK	10	
	Durlach-Aue	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes, Kindergarten Ellmendinger Str. 1	Erweiterung und räumliche Anpassung an das städtische Standardraumprogramm. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, kann die erstellte Neubauplanung nicht umgesetzt werden. Der Träger ist mit dem Denkmalamt in intensiven Verhandlungen.	offen	1 KK	10	
	Neureut	Ev. Kirchengemeinde Neureut-Nord, Kindergarten „Paul Gerhardt“, Alte Friedrichstraße 145	Der Träger ist bereit, eine Krippengruppe zu schaffen, sobald die von der Stadt angemieteten Räume im Untergeschoss frei werden. Hier befindet sich der städtische 1-gruppige Schülerhort für Kinder aus der Nordschule. In Neureut wird aktuell geprüft, ob und wann der Hort in Räume der Nordschule umziehen kann.	2013/2014	1 KK	10	
	Nordweststadt	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kindergarten Kuß- maulstraße 72	Sanierung mit Erweiterung um eine Krippengruppe wird überprüft.	2013	1 KK	10	
	Hohenwettersbach/ Durlach-Bergwald	Evang. Kirche in Karlsruhe, Kindergarten „Schalom“, Elsa-Brändström- Straße 20	Erweiterung der bestehenden Einrichtung durch Umnutzung einer angrenzenden Wohnung ist geplant.	2013/14	1 KK	10	
	Durlach	Städt. Kindergarten, Anton- Bruckner-Str. 10a	Möglichkeit der Erweiterung des 1-gruppigen Kindergartens wird geprüft.		1 -2 Gruppen		

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
	Durlach	Städt. (Schülerhort-) Gebäude, Weiherhof	Durch den Schulentwicklungsprozess wurde die Schloss-Schule zur reinen Grundschule, die ehemaligen Hauptschulräume sind frei. Nach der Verlagerung des städt. Schülerhorts an die Schloss-Schule könnten die Räume im Weiherhof für eine 4-gruppige Kita genutzt und damit ein bedarfsgerechtes Angebot in Durlach weiter ausgebaut werden. Verlagerung wird geprüft.	offen	4 Gruppen		
	Durlach	Netzwerk Mensch gGmbH/Standort Gelände der Raumfabrik, Amalienbadstraße (Bauerwartungsland)	Der Träger beabsichtigt, eine 5-gruppige Kita mit Plätzen für Kinder von 2 Monaten bis zum Schuleintritt zu bauen. Die baulichen Fragen sind noch nicht geklärt. Größe und Angebotsformen hängen von der Gesamtentwicklung in den Einrichtungen in Durlach ab.	offen	5		
	Nordstadt/ Gesamtstadt	Freier aktiver Kindergarten, Erzberger Str. 131	Erweiterung des bestehenden 1-gruppigen Kindergartens Anmietung weiterer Räume. Verhandlungen mit dem Eigentümer stocken.	offen	1 KK	10	
	Hagsfeld	Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus, Kindergarten Waldeckstr. 9	Erweiterung und Anpassung an das städtische Standardraumprogramm durch Anbau und Nutzung von weiteren Räumen wird geprüft.	Ende 2013	1 KK	10	
	Oststadt	Städt. Kita Haid- und Neu-Straße 56c	Nutzung frei werdender Horträume, wenn die Tullaschule Ganztagschule geworden ist und das Angebot für berufstätige Eltern an der Schule abgedeckt wird.	offen	2 KK	20	
	Rüppurr	Pro Liberis gGmbH/Investor Bereich Rüppurrer Schloss	Der Träger will eine Sport-Kita in Kooperation mit dem PSK umsetzen mit 30 % Belegplätzen für das Unternehmen „dm“. Die Anmietung von Räumen ist gescheitert.	2013 gescheitert			
	Südstadt/ Gesamtstadt	Halima, unabhängiger Kindergarten von Muslimen e.V., Am Tivoli, Rüppurrer Straße 67	Der Träger plant mit dem Investor, der das Grundstück am Tivoli bebaut, eine in das Gebäude für studentisches Wohnen und Handel integrierte neue 3-gruppige Einrichtung. Ein Planentwurf liegt vor; Umsetzung kommt nicht vor 2014/15.	offen	3 Gruppen	15	30

Nr./ Anzahl	Einzugsgebiet	Träger/Standort/ Projekt	Sachstand Stand 04/2012	Geplante Eröffnung	Gruppen	Plätze 0 bis 3	Plätze 3 bis 6
	Oststadt	Städt. Kindertageseinrichtung Frühlingstr. 2c	Die Aufstockung der städtischen Einrichtung ist nicht möglich. Im Rahmen der Sanierung erfolgt eine Umstrukturierung der Räume. Eine Erweiterung auf 5 Gruppen wird so möglich. Dadurch kann das nachfolgende Projekte (siehe Projekt St. Bernhard, Marienhaus) umgesetzt werden.	2014	1 AM	5	10
	Oststadt	Kath. Kirchengemeinde St. Bernhard, Kindergarten „Marienhaus“, Buntestraße 2a	Der Träger möchte in den Räumen Plätze für Kinder unter drei Jahren schaffen, da die Räume für eine ganztägige Öffnungszeit für Kinder ab 3 Jahren nicht geeignet sind. Die Kinder können im Anschluss den Kindergarten St. Bernhard besuchen, der aufgrund des hohen Bedarfs für Kinder ab 3 Jahren keine bestehenden Plätze umwandeln kann.	2013/2014	1 KK	10	- 22
	Gesamtstadt/ Landkreis	Waldorfindergarten, Mannheimer Straße 65	Prüfung: Neubau/Außengruppen auf dem Grundstück Königsberger Straße oder Erweiterung auf dem angrenzenden Grundstück Mannheimer Straße 65 als Kooperationsprojekt mit dem 1-gruppigen Schulkindergarten (integrative Kita).	offen			